

ग्राम कार्ययोजना प्रगति आंकलन प्रपत्र

हर घर नल से शुद्ध, नियमित एवं पर्याप्त जल

जल जीवन मिशन

जनपद पंचायत-पन्ना, जिला-पन्ना, मध्यप्रदेश

1- ग्राम कार्ययोजना समीक्षा प्रपत्र

1- ग्राम-दुबहिया, ग्राम पंचायत-सुन्दरा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रगति की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	नीम के पास के बोरवेल में नया मोटर पंप डालना	अपूर्ण	
2	स्त्रोत से सम्प में जल भरने के स्थान को ढकना	पूर्ण	
3	संप का सीपेज दूर करना	अपूर्ण	
4	संप में गंदा जल घुसने से रोकना	अपूर्ण	
5	सम्प से रामगढ़ी तक नवीन पाईप लाईन बिछाना	अपूर्ण	
6	काशी प्रसाद गौतम के घर के पास नवीन वाल्व लगाना	अपूर्ण	
7	03 वाल्व के चैम्बर बनाना	पूर्ण	
8	13 घरों में नल कनेक्शन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	सम्पवेल के पास नवीन स्टापडेम निर्माण	अपूर्ण	
2	रामगढ़ी के पास नवीन स्टापडेम निर्माण	अपूर्ण	
3	04 कूपों की साफ-सफाई/मरम्मत	प्रगतिरत	कुछ सफाई हुई है। अभी अपूर्ण है।
4	खेरमाई के पास नवीन तालाब निर्माण	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में रूफ जल संग्रहण/RWH	अपूर्ण	
2	आंगनवाड़ी केन्द्र में रूफ जल संग्रहण/RWH	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			

1	105 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	03 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	आंगनवाड़ी केन्द्र में किचन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	सम्पूर्ण ग्राम में नाली मरम्मत एवं साफ-सफाई	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	मुख्य मार्ग से ग्राम तक दोनो किनारे	अपूर्ण	
2	पन्ना-सतना मुख्य मार्ग के दोनो किनारे	अपूर्ण	

2- ग्राम- फुलवारी, ग्राम पंचायत- फुलवारी, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रगति की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार-महेन्द्र बागरी के घर से सुरेश बागरी के घर तक	अपूर्ण	
2	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार- तिराहा से रामबहादुर बागरी के घर तक	अपूर्ण	
3	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार- रामकली दहायत के घर से सुरेन्द्र बागरी के घर तक	अपूर्ण	
4	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार- इन्द्रपाल बागरी के घर से गणेश बागरी के घर तक	अपूर्ण	
5	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार- लालजी बागरी के घर से रामजी बागरी के घर तक	अपूर्ण	
6	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार- तिराहा से महिपत आदिवासी के घर तक	अपूर्ण	
7	नवीन वाल्व लगाना-शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पास	अपूर्ण	

8	नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट- 72 घरों में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
9	नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट- आंगनवाड़ी केन्द्र में	अपूर्ण	
10	नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट- ग्राम पंचायत में	अपूर्ण	
7. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	नवीन स्टापडेम निर्माण-रामबहादुर के खेत के पास	अपूर्ण	
2	नवीन स्टापडेम निर्माण-बगीचे के पास	अपूर्ण	
8. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्रा.मा. स्कूल में रूफ जल संग्रहण/RWH	अपूर्ण	
2	आंगनवाड़ी केन्द्र म रूफ जल संग्रहण/RWH	अपूर्ण	
3	आंगनवाड़ी केन्द्र म रूफ जल संग्रहण/RWH	अपूर्ण	
9. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	209 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	07 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	आंगनवाड़ी केन्द्र में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	प्रा.मा. स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	ग्राम पंचायत में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	नाली निर्माण- छिवहाना टोला में	अपूर्ण	
7	नाली निर्माण- आदिवासी टोला में	अपूर्ण	
8	नालियों का ढकना-सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
9	नालियों की साफ-सफाई- सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
10. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना- ओव्हरहेड टैंक के पास	अपूर्ण	
11. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	पन्ना-सतना मार्ग में दोनो किनारे	अपूर्ण	
2	मुख्य मार्ग से फुलदरी ग्राम तक सड़क के दोनो किनारे	अपूर्ण	

3- ग्राम- फुलदरी, ग्राम पंचायत- फुलवारी, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रगति की स्थिति (पूर्ण/ अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	ओव्हरहेड टैंक निर्माण-बोरवेल के पास 40 फिट उपर	अपूर्ण	
2	पंप हाउस निर्माण- बोरवेल के पास	अपूर्ण	
3	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार- बोरवेल से लालजी गौतम के घर तक	अपूर्ण	
4	पाईप काटना एवं सिरों को बंद करना-लालजी गौतम के घर के पास	अपूर्ण	
5	पाईप लाईन को नवीन पाईप से जोड़ना- लालजी गौतम के घर के पास	अपूर्ण	
6	नवीन वाल्व लगाना- लालजी गौतम के घर के पास वितरण लाईन के दोनो जोड़ पर	अपूर्ण	
7	नल कनेक्सन- 08 घरों में	अपूर्ण	
8	स्टैंडपोस्ट बनाना- 78 घरों में	अपूर्ण	
9	टॉटी लगाना- सभी नल कनेक्सनों में	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	नवीन स्टापडेम निर्माण/मरम्मत-बाबूलाल प्रजापति के खेत के पास	अपूर्ण	
2	नवीन स्टापडेम निर्माण/मरम्मत-धुब मिश्रा के खेत के पास		
3	नवीन स्टापडेम निर्माण-बड़े देव के पास	अपूर्ण	
4	नवीन स्टापडेम निर्माण-टिकुरा में		
3. रूफ वाटर हार्वेस्टिंग			
1	प्रा. स्कूल में पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH	अपूर्ण	
2	आंगनवाड़ी केन्द्र म पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	86 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	04 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	

3	बालक प्रा.. स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण		
4	नालियों की साफ-सफाई- सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
5	नाली मरम्मत- जित्तू बागरी के घर के पास	अपूर्ण	
6	नालियों का ढकना-सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना- ओव्हरहेड टैंक के पास	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	फूलदरी मोड़ से स्कूल तक-सड़क के दोनों तरफ	अपूर्ण	
2	नन्दन फलोघान-लखन गौतम के खेत में -01 एकड़	अपूर्ण	
3	नन्दन फलोघान-रामनारायण बागरी के खेत में -01 एकड़		

4- ग्राम- सुन्दरा, ग्राम पंचायत- सुन्दरा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रगति की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	नवीन बोरवेल में मोटर डालना	अपूर्ण	
2	नवीन बोरवेल को संप से जोड़ना	अपूर्ण	
	सम्प की मरम्मत एवं सुधार-स्त्रोत से संप में जल भरने के स्थान को ढकना		
3	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार- नंदी दहायत के घर से ददू कोरी के घर तक	अपूर्ण	
4	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार- हाई स्कूल से रामप्रसाद कोरी के घर तक	अपूर्ण	
5	पाईप काटना एवं सिरों को बंद करना- राजाभईया पटेल के घर के पास दोनों जुड़ी लाईनों को काटना एवं सिरों को बंद करना	अपूर्ण	

6	नवीन वाल्व लगाना— मुख्य मार्ग में बालक प्राथमिक स्कूल के पास	अपूर्ण	
7	नवीन वाल्व लगाना— सुखेन्द्र पटेल के खेत के पास	अपूर्ण	
8	नवीन वाल्व लगाना— सुदर्शन प्रजापति के घर के पास दोनों पाईप लाईनों में	अपूर्ण	
9	नवीन वाल्व लगाना— लखना दहायत के मकान के पास	अपूर्ण	
10	नवीन वाल्व लगाना— रामकिशोर चौधरी के घर के पास	अपूर्ण	
11	नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट— 25 घरों में	अपूर्ण	
12	बालक प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
13	उप स्वास्थ्य केन्द्र में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
14	बेयर हाउस में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
15	घर से दूर नल कनेक्सनों को घर परिसर के अंदर करना	अपूर्ण	
16	स्टैंडपोस्ट— सभी में सरिया लगाकर मजबूती से बनाना	अपूर्ण	
17	टॉंटी दूर करना— स्टैंड पोस्ट के उपर से कम से कम 6 इंच दूर करना	अपूर्ण	
18	श्रीराम चौधरी एवं राजेश चौधरी के नल कनेक्सन अलग-अलग पाईप से करना	अपूर्ण	

2. जल संग्रहण/संरक्षण

1	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना—बेयर हाउस के पीछे	अपूर्ण	
2	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना—श्मशान घाट के पास		
3	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना—जिवारी के पास	अपूर्ण	
4	बोल्डर चेक डेम निर्माण—घटबईयां बाबा के पास		
5	नवीन स्टापडेम निर्माण—राजाराम चौधरी के खेत के पास		
6	नवीन स्टापडेम निर्माण—रामकृपाल पटेल के खेत के पास		
7	नवीन स्टापडेम निर्माण—जमीर खान के खेत के पास		
8	नवीन स्टापडेम निर्माण—गुलाब आदिवासी के घर के पीछे		
9	कूप की साफ-सफाई एवं मरम्मत— दहायत टोले में		

3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग

1	बालक प्रा. स्कूल में पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH	अपूर्ण	
2	कन्या प्रा. स्कूल में पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH		
3	माध्यमिक स्कूल में पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH		
4	हाई स्कूल में पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH		
5	उप स्वास्थ्य केन्द्र में पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH		
6	ग्राम पंचायत भवन में पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH		
7	बेयर हाउस में पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH		
8	वन चौकी में पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH		
9	आंगनवाड़ी केन्द्रों में पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	162 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	11 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	बालक प्रा. स्कूल में प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण		
4	कन्या प्रा. स्कूल में प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण		
5	माध्यमिक स्कूल में प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण		
6	हाई स्कूल में प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण		
7	उप स्वास्थ्य केन्द्र में प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण		
8	ग्राम पंचायत भवन में प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण		
9	बेयर हाउस में प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण		
10	वन चौकी में प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण		
11	नालियों की साफ-सफाई- सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
12	नाली मरम्मत- जित्तू बागरी के घर के पास	अपूर्ण	
13	नालियों का ढकना-मढ़िया से कूप तक	अपूर्ण	
14	नालियों का ढकना-रामलाल साहू के घर से मोतीलाल दहायत के घर तक		

15	नालियों का ढकना-हरिदीन कोरी के घर से सुदर्शन प्रजापति के घर तक		
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना- ओव्हरहेड टैंक के पास	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	सुन्दरा-सिंहपुर सड़क के दोनो तरफ	अपूर्ण	
2	बेयर हाउस परिसर में	अपूर्ण	

5- ग्राम-इटवां तिल्हा, ग्राम पंचायत-सुन्दरा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रगति की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	बोरवेल में टॉटी लगाना	अपूर्ण	
2	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार- बुधीलाल कुशवाहा के घर से बाला प्रसाद के घर तक	अपूर्ण	
3	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार- हैण्डपंप से संतोष मिश्रा रीवा वाले के घर तक	अपूर्ण	
4	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार- हैण्डपंप से बालगोविंद मिश्रा, टिकू भईया के घर तक	अपूर्ण	
5	नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट- 34 घरों में	अपूर्ण	
6	आदिवासी टोले में टॉटी को स्टैंड पोस्ट से दूर लगाना	अपूर्ण	
7	टूटे हुये स्टैंडपोस्ट का नव निर्माण करना	अपूर्ण	
8	टॉटी विहीन घरों में टॉटी लगाना	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	तालाब गहरीकरण- मंदिर के सामने	अपूर्ण	
2	स्टापडेम निर्माण-लालमणि रजक के खेत के पास, सतना नदी	अपूर्ण	
3	कूप की साफ-सफाई एवं मरम्मत- दोनो सामुदायिक कूप	अपूर्ण	

4	निजी कूपों की साफ-सफाई, दोनो निजी कूप	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्रा. स्कूल में पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल में पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH	अपूर्ण	
3	आंगनवाड़ी केन्द्रों में पाईप लाईन एवं लीच पिट-रूफ जल संग्रहण/RWH	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	148 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	05 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	प्राथमिक स्कूल में प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण	अपूर्ण	
4	माध्यमिक स्कूल में प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण	अपूर्ण	
5	आंगनवाड़ी केन्द्र में प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण	अपूर्ण	
6	डब्लू एस. पी. निर्माण- तालाब के पास	अपूर्ण	
12	ढकी हुई नाली निर्माण-सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
13	लीच पिट निर्माण- रजक टोले में रामकेश के घर के पास	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना- ओव्हरहेड टैंक के पास	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	तालाब की मेढ पर	अपूर्ण	
2	सतना-पन्ना मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	
3	अहरी टोले में सड़क के दोनो तरफ	अपूर्ण	

6- ग्राम- पल्थरा, ग्राम पंचायत- रहुनिया, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रगति की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	नवीन स्रोत के मोटर पंप की मरम्मत/सुधार	पूर्ण	
2	पाईप लाईन विस्तार—प्राथमिक स्कूल से भानसिंह के घर तक	अपूर्ण	
3	पाईप लाईन विस्तार—प्राथमिक स्कूल से अनिल जाटव के घर तक	अपूर्ण	
4	वाल्व लगाना—प्राथमिक स्कूल के पास भानसिंह के घर की तरफ पाईप लाईन में	अपूर्ण	
5	वाल्व लगाना—गंभीर की दुकान के पास दोनों तरफ की पाईप लाईनों में	पूर्ण	चैम्बर नहीं बने
6	03 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	
7	आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन देना	अपूर्ण	
8	घर से दूर लगे नल को घर की बाउन्ड्री के अंदर लगाना	अपूर्ण	
9	सभी 31 स्टैण्डपोस्ट में सरिया लगाकर मजबूती से बनाना	अपूर्ण	
10	टूट चुकी 30 नल टोंटी लगाना	पूर्ण	
11	रूप सिंह/फूल सिंह का कनेक्सन काटना	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	तालाब मरम्मत एवं गहरीकरण—षिवसिंह के खेत के पास	अपूर्ण	
2	नवीन तालाब निर्माण —गुलाबसिंह के खेत के पास	अपूर्ण	
3	नवीन स्टापडेम निर्माण—कन्हैया के खेत के पास	अपूर्ण	
4	चेकडैम मरम्मत/नव निर्माण—रूप सिंह के खेत के पास	अपूर्ण	
5	नाला सफाई/गहरीकरण—महूप के खेत से प्रताप के खेत तक	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			

1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	प्रगतिरत	अभी अधूरा है बंद है
2	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	34 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	प्रगतिरत	28 घरों में पूर्ण
2	प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण-इमरत सिंह के घर के पास हैण्डपंप में	अपूर्ण	
3	प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण-गंभीर की दुकान के सामने हैण्डपंप में	अपूर्ण	
4	प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण-हरिसिंह के घर के सामने हैण्डपंप में		
5	प्लेटफार्म/लीच पिट निर्माण-सार्वजनिक कूप के पास	अपूर्ण	
6	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण-प्राथमिक स्कूल में	अपूर्ण	
7	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण-आंगनवाड़ी केन्द्र में	अपूर्ण	
8	सम्पूर्ण ग्राम की नालियों को ढकना/बंद करना	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	ग्राम के समस्त आंतरिक मार्गों में पौधरोपण	प्रगतिरत	10-15 पौधे लगे है
7. अन्य			
1	प्राथमिक स्कूल के पास रप्टा मरम्मत	अपूर्ण	
2	प्राथमिक स्कूल के पास हैण्डपंप सुधार	अपूर्ण	

7- ग्राम- बिजवारा, ग्राम पंचायत- रहुनिया, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रगति की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
12. जल जीवन मिशन			
1	पाईप विस्तार—टंकी से बब्बू के घर तक	अपूर्ण	
2	पाईप विस्तार—रम्मू के घर से दीनदयाल के घर तक	अपूर्ण	
3	नवीन वाल्व—बब्बू के घर की तरफ डाली जाने वाली	अपूर्ण	
4	नवीन वाल्व—रम्मू के घर के सामने की पाईप लाईन में	अपूर्ण	
5	08 घरों में नल कनेक्शन एवं स्टैंड पोस्ट	अपूर्ण	
13. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	नवीन चेकडेम निर्माण—गया आदिवासी के खेत के पीछे	अपूर्ण	
2	नवीन चेकडेम निर्माण—सुखलाल के खेत के पीछे	अपूर्ण	
3	खेत तालाब निर्माण—खित्तू के खेत में	अपूर्ण	
4	खेत तालाब निर्माण—रम्मू के खेत में	अपूर्ण	
5	खेत तालाब निर्माण—निरपत के खेत में	अपूर्ण	
6	खेत तालाब निर्माण—गया प्रताप के खेत में	अपूर्ण	
7	खेत तालाब निर्माण—प्यामलाल के खेत में	अपूर्ण	
14. ग्रे—जल प्रबंधन			
1	33 घरों के ग्रे—जल का प्रबंधन	प्रगतिरत्	05 घरों में किचेन गार्डन बनाये गये हैं।
2	02 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	प्रगतिरत्	दो हैण्डपंपों के पास शोकपिट बनाये गये हैं लेकिन वे अधूरे एवं असफल हैं।
15. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
16. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			

1	बिजवारा मोड से बिजवारा घाम तक	अपूर्ण	
---	-------------------------------	--------	--

8- ग्राम- अमहाई, ग्राम पंचायत- लक्ष्मीपुर, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	स्त्रोत को बदलना-वर्तमान स्त्रोत दूषित है	पूर्ण	दूसरा नया बोर हो चुका है
2	पाईप विस्तार-ग्राम से चमेली तक	अपूर्ण	
3	वाल्व लगाना-टंकी से बेबीरानी के घर की तरफ पाईप में	अपूर्ण	
4	वाल्व चैम्बर मरम्मत/ढकना-सभी चैम्बर	अपूर्ण	
5	टंकी से बेबीरानी के घर की तरफ पाईप में	अपूर्ण	
6	07 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	
7	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना-खेरमाता में	पूर्ण	
2	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना- छपरा में	अपूर्ण	
3	खेत तालाब मरम्मत- हुरिया के पास	अपूर्ण	
4	नवीन स्टापडेम- प्रीतम सिंह के खेत के पास	अपूर्ण	
5	नवीन खेत तालाब निर्माण- प्रीतम सिंह के खेत में	अपूर्ण	
6	कूप की साफ-सफाई/मरम्मत- मिठ्ठू के घर के पास	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	

2	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	प्रगतिरत	छत में ईट जुड़ी है, पाईप नहीं है अधूरा है।
3	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	52 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	05 हैंडपंप के पास प्लेटफार्म एवं हौदी/लीच पिट निर्माण	प्रगतिरत	01 में सोख्तापिट बना है लेकिन असफल है।
3	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- प्राथमिक शाला में	अपूर्ण	
4	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- माध्यमिक शाला में	अपूर्ण	
5	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- आंगनवाड़ी केन्द्र में	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	अमहाई मोड से ग्राम तक सड़क के दोनों किनारे	अपूर्ण	

9- ग्राम- पटी, ग्राम पंचायत- कृष्णाकल्याणपुर, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	ओव्हर हेड टंकी निर्माण- बोर के पास	अपूर्ण	
2	जल वितरण पाईप लाइन का विस्तार- कल्लू के घर से चौगान तक	अपूर्ण	
3	वाल्व/चैम्बर की मरम्मत-रामावतार के घर के पास	अपूर्ण	
4	नवीन वाल्व-देशराज के घर के पास	अपूर्ण	
5	नवीन वाल्व-नत्थू यादव के घर के पास	अपूर्ण	

6	नवीन वाल्व-बबू के घर के पास	अपूर्ण	
7	13 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	
8	सभी नलों में टॉटी लगाना	अपूर्ण	
9	सभी नल कनेक्सन में स्टैण्डपोस्ट बनाना	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	नवीन तालाब निर्माण- बदबदा की नरिया में	अपूर्ण	
2	नवीन तालाब निर्माण- इमलन नाला में	अपूर्ण	
3	नवीन तालाब निर्माण- सहवाज में	अपूर्ण	
4	तालाब मरम्मत/सफाई- सिक्टा तालाब	अपूर्ण	
5	नवीन स्टापडेम- नीम गुल्ला के पास	अपूर्ण	
6	कूप मरम्मत एवं सफाई-खूब सिंह का कूप	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	90 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	प्रगतिरत	03 में किचेन गार्डन बना है
2	03 कूपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	प्रगतिरत	02 में पूर्ण हो चुका है
3	बंद नालियों निर्माण-सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	बदबदा नाला के दोनों तरफ	अपूर्ण	
2	माता के मंदिर के आसपास	अपूर्ण	

7. अन्य			
1	बिजली का खंभा गाड़ना/स्थानांतरण- कच्छेदी यादव के घर के पीछे	अपूर्ण	

10-ग्राम- दिया, ग्राम पंचायत- दिया, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रगति की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	संप की रंगाई पुताई करना	पूर्ण	
2	ओव्हर हेड टैंक की रंगाई पुताई	पूर्ण	
3	पाईप विस्तार-मर्गा अहिरवार के घर से हीरालाल बाजपेई के घर तक	अपूर्ण	
4	नारायण सिंह के घर से रामलखन शुक्ला के घर तक	अपूर्ण	
5	नारायण सिंह के घर से मुन्नीलाल विष्वकर्मा के घर तक	अपूर्ण	
6	रामलखन शुक्ला के घर से आंगनवाड़ी केन्द्र तक	अपूर्ण	
7	इन्द्रभान अहिरवार के घर से रामदुलारी अहिरवार के घर तक	पूर्ण	
8	जुड़ावन अहिरवार के घर से महेश बसोर के घर तक	पूर्ण	
9	जुड़ावन के घर से सुखलाल अहिरवार के घर तक	पूर्ण	
10	छत्रपाल सिंह के घर से राधेप्याम मिश्रा के घर तक	पूर्ण	
11	छत्रपाल सिंह के मकान से जीतेन्द्र सिंह के घर तक	पूर्ण	
12	छत्रपाल सिंह के घर से लक्षिमण सिंह के घर तक	अपूर्ण	
13	हाईस्कूल से नत्थू अहिरवार के घर तक	अपूर्ण	
14	गनेषा प्रजापति के घर से अवधेष मिश्रा के घर तक	अपूर्ण	
15	हाईस्कूल से हेमंत सिंह के घर तक	अपूर्ण	

16	ओंकार मिश्रा के घर से जीतेन्द्र सिंह के घर होते हुये धनंजय सिंह के घर तक	पूर्ण	अधूरा विवरण है
17	अर्जुन सिंह के घर से बिजुआ गोंड के घर तक	अपूर्ण	
18	पानी की टंकी से राकेश यादव के घर तक	अपूर्ण	
19	जगरूप रजक के घर से कमलेश मिश्रा के घर तक	अपूर्ण	
20	विश्राम सिंह के घर से जीतेन्द्र सिंह के घर तक	पूर्ण	
21	विश्राम सिंह के घर से भुराने बाबा एवं हनुमान मंदिर तक	अपूर्ण	
22	अर्जुन सिंह के घर से दिनेश सिंह के घर तक	पूर्ण	
23	कबूतर गोंड के घर से प्रभु गोंड के घर तक	अपूर्ण	
24	मुन्नीलाल गोंड के घर से छम्मीलाल गोंड के घर तक	अपूर्ण	
25	वाल्व लगाना—राम लखन शुक्ला के घर के पास	अपूर्ण	
26	हीरालाल बालपेई के घर से मर्मा अहिरवार के घर तक	पूर्ण	
27	मर्मा अहिरवार के घर से		
28	154 घरों में नल कनेक्सन करना	प्रगतिरत	45 घरों में नवीन कनेक्सन हुये है। स्टैंडपोस्ट बन रहे है। लगभग 40 घरों में स्टैंडपोस्ट बने है।
29	प्राथमिक स्कूल, दिया में, नल कनेक्सन	अपूर्ण	
30	प्राथमिक स्कूल, ललईया में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
31	माध्यमिक स्कूल, दिया में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
32	हाई स्कूल, दिया में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
33	ग्राम पंचायत में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
34	उचित मूल्य की दुकान में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
लोहे की पुरानी पाईप को प्लास्टिक पाईप से बदलना			
35	ग्राम पंचायत भवन से छत्रपाल सिंह के घर तक	अपूर्ण	

36	हीरालाल वाजपेई के घर से विश्राम सिंह के घर तक	अपूर्ण	
37	जगरूप रजक के घर से आंगनवाड़ी केन्द्र तक	अपूर्ण	
38	दुल्ला गोंड के घर से आदिवासी बस्ती तक	अपूर्ण	
39	हीरालाल वाजपेई के घर से मर्मा अहिरवार के घर तक नाली के दूसरी तरफ से पाईप डालना	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	तालाब मरम्मत—गहरीकरण एवं पार विस्तार	अपूर्ण	
2	बेस्ट बियर की उँचाई बढ़ाना—बड़ा बांध	अपूर्ण	
3	कटी पार का विस्तार, जंगल की ओर—बड़ा बांध	अपूर्ण	
4	गेट को उपर करना, रिजर्व पानी बचा रहे—बड़ा बांध	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक कन्या स्कूल, दिया	अपूर्ण	
2	प्राथमिक स्कूल, ललईया	अपूर्ण	
3	माध्यमिक स्कूल, दिया	अपूर्ण	
4	हाईस्कूल, दिया	अपूर्ण	
5	ग्राम पंचायत भवन, दिया	प्रगतिरत	पाईप लगी है। लीच पिट सुधार की जरूरत है।
6	उचित मूल्य की दुकान, दिया	अपूर्ण	
4. ग्रे—जल प्रबंधन			
1	277 घरों के ग्रे—जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	लीच पिट निर्माण—पानी टंकी के ओव्हरफ्लो के लिये	अपूर्ण	
3	13 हैण्डपंप में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	प्रगतिरत	09 हैण्डपंपों में बने हैं लेकिन तकनीकी अक्षम हैं।
4	14 सामुदायिक कूपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	

5	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण-प्राथमिक स्कूल, दिया	अपूर्ण	
6	लीच पिट निर्माण-प्राथमिक कन्या स्कूल, ललईया	अपूर्ण	
7	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण-माध्यमिक स्कूल दिया	अपूर्ण	
8	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण-हाई स्कूल दिया	अपूर्ण	
9	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण-ग्राम पंचायत दिया	अपूर्ण	
10	नाली मरम्मत, ढंकाई एवं सफाई-सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
11	नाली की साफ-सफाई-सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
12	नाली निर्माण- मरा अहिरवार के घर से पंचायत भवन तक	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	छोटे तालाब की मेढ में पौधरोपण	अपूर्ण	
2	तालाब से हाई स्कूल तक सड़क के दोनो ओर	अपूर्ण	
3	काली दाई से कोठी टोला तक	अपूर्ण	
4	हाईस्कूल परिसर में	अपूर्ण	
5	बड़े बांध की पास में, मुख्य मार्ग से जंगल तक	अपूर्ण	
6	ललईया मोड से ललईया तक	अपूर्ण	
7. ठोस कचरा प्रबंधन			
1	सड़क किनारे कचरा के ढेर उठाना/नाडेफ निर्माण	अपूर्ण	
2	सड़क पर पशु बांधना बंद कराना	अपूर्ण	
8. अन्य काय			
1	आंगनवाड़ी केन्द्र के छत की मरम्मत करना	अपूर्ण	
2	दिया तालाब से सम्पूर्ण नहर	अपूर्ण	

11-ग्राम- नैगुवां, ग्राम पंचायत- दिया, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रगति की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	बोरवेल मोटर की मरम्मत	पूर्ण	
2	नवीन मोटर डालना- पीपल के पास कूप में	अपूर्ण	
3	कूप के मोटर को जल वितरण लाईन को जोड़ना	अपूर्ण	
4	वाल्व लगाना-सुरेश साहू के घर के पास	अपूर्ण	
5	वाल्व लगाना-अरुणेन्द्र मिश्रा के घर के पास	अपूर्ण	
6	30 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	
7	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
8	आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन करना	अपूर्ण	
9	सभी नलों में स्टैण्ड पोस्ट एवं टॉटी लगाना	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना-घोहा नाले में	अपूर्ण	
2	चेकडेम मरम्मत एवं गेट लगाना-मोहली घाट	अपूर्ण	
3	नवीन चेकडेम निर्माण-चिंगा गोंड के खेत के पास, डडिया नाला	अपूर्ण	
4	नवीन चेकडेम निर्माण-अरविंद द्विवेदी के खेत के पास, बरकोला नाला	अपूर्ण	
5	नवीन चेकडेम निर्माण-डडिया हार, छोट बेटा के खेत के पास	अपूर्ण	
6	नवीन चेकडेम निर्माण-मुन्नी गोतम के खेत के पास	अपूर्ण	
7	नवीन चेकडेम निर्माण-ढुडसिन नाला, नारायण तिवारी के खेत के पास	अपूर्ण	
8	नवीन चेकडेम निर्माण-नरही नाला, बाबू तिवारी के खेत के पास	अपूर्ण	

9	कूप की साफ-सफाई/मरम्मत-शिवजी मंदिर के पास	अपूर्ण	
10	कूप गहरीकरण/ब्लास्टिंग-महेष्वरी मंदिर के पास	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	103 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	03 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	प्रगतिरत	संरचना अक्षम है। सुधार की जरूरत है।
3	02 कूपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	प्राथमिक शाला में किचन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
2	खेरमाई तक बिजली खंभे एवं सप्लाई		
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	मझगवां रोड से गांव तक सड़क के दोनो तरफ	अपूर्ण	

12-ग्राम- उमरी, ग्राम पंचायत- दिया, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रगति की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	सम्प का निर्माण पूरा करना	प्रगतिरत	काम जारी है

2	अधूरे ओव्हर हेड टैंक को पूरा करना	प्रगतिरत	काम जारी है
3	पाईप लाईन-भैसाही मोड़ से राजाराम लोधी के घर तक	अपूर्ण	
4	पाईप लाईन-जालिम गोंड के घर से रामलाल लोधी के घर तक	अपूर्ण	
5	पाईप लाईन-रामलखन लोधी के घर से मोतीलाल लोधी के घर तक	अपूर्ण	
6	पाईप लाईन-संतराम लोधी के घर से चिंतामणि लोधी के घर तक	अपूर्ण	
7	पाईप लाईन-अमृतलाल गुप्ता के घर से बैजनाथ लोधी के घर तक	अपूर्ण	
8	पाईप लाईन-बाला लोधी के घर से हेतराम लोधी के घर तक	अपूर्ण	
9	पाईप लाईन-अयोध्या गौतम के घर से बहादुर सिंह के घर तक	अपूर्ण	
10	वाल्व लगाना-भवानीपुर मोड़ में रामकृपाल लोधी के मकान के पास	अपूर्ण	
11	वाल्व लगाना-अयोध्या प्रसाद गौतम के मकान के पास	अपूर्ण	
12	वाल्व लगाना-राजबहादुर लोधी के मकान के पास	अपूर्ण	
13	वाल्व लगाना-रमेश लोधी के मकान के पास	अपूर्ण	
14	वाल्व लगाना-जालिम गोंड के मकान के पास	अपूर्ण	
15	वाल्व लगाना-करीम गोंड के मकान के पास	अपूर्ण	
16	102 घरों में नवीन नल कनेक्सन करना	प्रगतिरत	महाराजपुर के 13 घरों में कनेक्सन की पाईप निकाली है लेकिन स्टैंडपोस्ट कहीं नहीं है।
17	प्राथमिक स्कूल, उमरी में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
18	माध्यमिक स्कूल, उमरी में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
19	आंगनवाड़ी केन्द्र, उमरी में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	नवीन स्टापडेम निर्माण-डगनहा नाला, रामगोपाल के खेत के पास	अपूर्ण	
2	नवीन स्टापडेम निर्माण-बिल्ला गोंड के खेत के पास	अपूर्ण	

3	स्टापडेम मरम्मत, वाल निर्माण- डहरिया स्टापडेम	अपूर्ण	
4	नाला गहरीकरण- रामगोपाल नामदेव के खेत के पास	अपूर्ण	
5	बाबड़ी सफाई एवं मरम्मत- नल जल टंकी के पास	प्रगतिरत	
6	तालाब गहरीकरण- भवानीपुर तालाब	पूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल, उमरी	अपूर्ण	
2	प्राथमिक स्कूल, महाराजपुर	अपूर्ण	
3	माध्यमिक स्कूल, उमरी में	अपूर्ण	
4	आंगनवाड़ी केन्द्र, उमरी में	अपूर्ण	
5	ग्राम पंचायत में	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	292 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	लीच पिट निर्माण--ओव्हरहेड टैंक के ओव्हरफ्लो	अपूर्ण	
3	14 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	प्रगतिरत	08 में बने हैं लेकिन सभी अक्षम हैं।
4	04 सामुदायिक कूपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	किचन गार्डन/लीच पिट निर्माण-प्राथमिक स्कूल उमरी	अपूर्ण	
6	किचन गार्डन/लीच पिट निर्माण-प्राथमिक स्कूल महाराजपुर	अपूर्ण	
7	किचन गार्डन/लीच पिट निर्माण- माध्यमिक स्कूल, उमरी में	अपूर्ण	
8	किचन गार्डन/लीच पिट निर्माण- ग्राम पंचायत, उमरी में	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	सभी आंतरिक मार्गों एवं पन्ना-अमानगंज मार्ग पर	अपूर्ण	

2	स्कूल, पंचायत के प्रांगढ़ में चारों तरफ	अपूर्ण	
3	खेतों की मेढ़ों पर फल-फूलदार पौधे लगाना	अपूर्ण	
4	जल संग्रहण टैंक के आसपास पौधरोपण	अपूर्ण	

13-ग्राम- इमलोनिया, ग्राम पंचायत- गहरा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रगति की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	बोरवेल को ढकना-औवहरहेड प्लास्टिक टंकी के पास	अपूर्ण	
2	पाईप विस्तार-माधव सिंह के घर से सिताब रानी के घर तक	अपूर्ण	
3	कैलास सिंह के घर से बुद्ध सिंह के घर तक	अपूर्ण	
4	किशोर सिंह के घर के पास	अपूर्ण	
5	नत्थू सिंह के घर के पास	अपूर्ण	
6	रामसिंह के घर के पास	अपूर्ण	
7	नवीन वाल्व-स्कूल के पास	अपूर्ण	
8	22 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	
9	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
10	दो नल कनेक्सनों की चोक पाईप ठीक करना	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	नवीन तालाब निर्माण-टिटी घाट	अपूर्ण	
2	नवीन स्टापडेम निर्माण-देवीसिंह के खेत के पास	अपूर्ण	

3	नवीन स्टापडेम निर्माण—गुलाबसिंह के खेत के पास	अपूर्ण	
4	नवीन स्टापडेम निर्माण—दरियार सिंह के खेत के पास	अपूर्ण	
5	नवीन स्टापडेम निर्माण—ओंकार सिंह के खेत के पास	अपूर्ण	
6	नवीन स्टापडेम निर्माण—हनुमान मंदिर के पास	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे—जल प्रबंधन			
1	39 घरों के ग्रे—जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	02 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	प्रगतिरत	01 में पूर्ण
3	प्लेटफार्म एवं लीच पिट सुधार—प्राथमिक स्कूल हैण्डपंप	अपूर्ण	
4	नाली निर्माण—कैलास के घर से किषोर सिंह के घर तक	पूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	ग्राम के आंतरिक मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	
2	हनुमान मंदिर के सामने	अपूर्ण	
7. अन्य			
1	पीएम सड़क योजना सड़क निर्माण—गहरा मोड से ग्राम तक	अपूर्ण	

14- ग्राम- पहाड़ीखेरा, ग्राम पंचायत- पहाड़ीखेरा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रगति की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	सोनबानू कुण्ड में पंप लगाना	अपूर्ण	
2	सेनबानू कुण्ड के पंप को फिल्टर से जोड़ना, कालिंजर रोड पर बना फिल्टर	अपूर्ण	
3	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार—टंकी से रेस्ट हाउस तक	अपूर्ण	
4	नल कनेक्सन पाईप लाईन विस्तार—रामनरेश विश्वकर्मा के घर से रामलगन गर्ग के घर तक	अपूर्ण	
5	नल कनेक्सन पाईप लाईन विस्तार—शिवमंदिर से रामलगन गर्ग के घर तक	अपूर्ण	
6	नल कनेक्सन पाईप लाईन विस्तार—टंकी से लड़कू मिश्रा के घर तक	अपूर्ण	
7	नल कनेक्सन पाईप लाईन विस्तार—ईश्वरी शिवहरे के घर से पन्ना रोड में	अपूर्ण	
8	नल कनेक्सन पाईप लाईन विस्तार—पंचायत भवन से पावर हाउस तक	अपूर्ण	
9	नवीन वाल्व—रामनरेश विश्वकर्मा के घर के पास नवीन पाईप लाईन में	अपूर्ण	
10	नवीन वाल्व—नत्थू साहू के घर के पास	अपूर्ण	
11	नवीन वाल्व—वृंद परौहा के घर के पास	अपूर्ण	
12	नवीन वाल्व—मंदिर के पास नवीन पाईप लाईन में	अपूर्ण	
13	नवीन वाल्व—भोला गर्ग के घर के पास	अपूर्ण	
14	49 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	
15	टूटे हुये स्टैण्डपोस्ट का नवनिर्माण करना	अपूर्ण	
16	टोंटी विहीन घरों में टोंटी लगाना	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	तालाब कुण्ड गहरीकरण—फिल्टर प्लांट के पास बने कुण्ड का गहरीकरण	अपूर्ण	

2	कूप साफ-सफाई-बंगलन के कूप का	अपूर्ण	
3	चौपड़ा जीर्णोधार-बस स्टैण्ड का चौपड़ा	अपूर्ण	
4	सभी कूपों की साफ-सफाई-सभी 11 कूप	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	हाई स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	ग्राम पंचायत में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	उप स्वास्थ्य केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	आंगनवाड़ी केन्द्र, गर्ग टोले में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	आंगनवाड़ी केन्द्र, गंगा कालोनी में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	आंगनवाड़ी केन्द्र, बस स्टैण्ड में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	533 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	20 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	किचन गार्डन एवंलीच पिट निर्माण- हायरसेकण्डरी स्कूल में	अपूर्ण	
4	किचन गार्डन एवंलीच पिट निर्माण- ग्राम पंचायत भवन में	अपूर्ण	
5	किचन गार्डन एवंलीच पिट निर्माण- उप स्वास्थ्य केन्द्र में	अपूर्ण	
6	किचन गार्डन एवंलीच पिट निर्माण- आंगनवाड़ी केन्द्र, गर्ग टोले में	अपूर्ण	
7	किचन गार्डन एवंलीच पिट निर्माण- आंगनवाड़ी केन्द्र, गंगा कालोनी में	अपूर्ण	
8	किचन गार्डन एवंलीच पिट निर्माण- आंगनवाड़ी केन्द्र, बस स्टैण्ड में	अपूर्ण	
9	खुली नालियों की सफाई एवं ढक्कन लगाना	अपूर्ण	
10	ढकी हुई नाली निर्माण- राकेश वेशकार के घर से राममिलन रैदास के घर तक	अपूर्ण	
11	ढकी हुई नाली निर्माण- बस स्टैण्ड से नत्थू पाण्डेय के घर तक	अपूर्ण	
12	ढकी हुई नाली निर्माण- कुम्हार टोले से बस स्टैण्ड तक	अपूर्ण	

5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	खेल मैदान के चारों तरफ	अपूर्ण	
2	बस स्टैण्ड से रप्टा तक	अपूर्ण	
3	फिल्टर प्लांट कैम्पस में		

15-ग्राम- अकोला, ग्राम पंचायत- जरधोवा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	ओव्हरहेड टैंक निर्माण-देवी जी की मढ़िया के पास	अपूर्ण	- ग्राम की उपरी सतह पर ओव्हरहेड टैंक निर्माण एवं टैंक के द्वारा घरों में जल सप्लाई की व्यवस्था बनाना आवश्यक है। वर्षों पुरानी जीआई पाईप के स्थान पर नई प्लास्टिक पाईप लगाने की जरूरत है। पुरानी जीआई पाईप के कारण सप्लाई हो रहा पानी प्रदूषित है। - सभी नल कनेक्सनों को घरों के अंदर या नजदीक कर मजबूत स्टैण्डपोस्ट बनाने की आवश्यकता है। - वाल्व लगाने की आवश्यकता है ताकि सभी घरों को दबाव के साथ जल मिल सके।
2	नवीन स्रोत के मोटर पंप की मरम्मत/सुधार	पूर्ण	
3	नवीन बोरवेल में 5 हार्सपावर के स्थान पर साढ़े सात हार्स पावर का पंप डालना	अपूर्ण	
4	पुराने बोर की पाईप लाईन को नवीन बोर की पाईप लाईन से जोड़ना	अपूर्ण	
5	पाईप विस्तार-ज्ञानदास के घर से प्रेमदास के घर तक	अपूर्ण	
6	समस्त ग्राम में जीआई पाईप के स्थान पर नवीन प्लास्टिक पाईप बिछाना	अपूर्ण	
7	वाल्व लगाना- पुरानी एवं नवीन पाईप लाईन के ज्वाइंट में पुरानी पाईप लाईन में वाल्व लगाना	अपूर्ण	
8	03 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	
9	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	

10	माध्यमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	● एक ही कनेक्सन को दो भागों में बांटकर दो घरों में नल कनेक्सन दिये गये है। इन दोनों घरों के कनेक्सनों को सीधे वितरण पाईप लाईन से जोड़ा जाना चाहिये।
11	वन चौकी में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
12	घर से दूर सड़क पर लगे नल को घर की बाउन्ड्री के अंदर लगाना	अपूर्ण	
13	सभी स्टैण्डपोस्ट में सरिया लगाकर मजबूती से बनाना	अपूर्ण	
14	टूट चुकी नल टोंटी लगाना	प्रगतिरत	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	तालाब मरम्मत एवं गहरीकरण— करिया डबरा, बड़ा तालाब	अपूर्ण	
2	तालाब मरम्मत एवं गहरीकरण— करिया डबरा, बड़ा तालाब	अपूर्ण	
3	चेकडैम मरम्मत/नव निर्माण—खिनवारा	अपूर्ण	
4	चेकडैम मरम्मत/नव निर्माण—मंदिर के पास	अपूर्ण	
5	बाबड़ी मरम्मत, सुरक्षा एवं साफ—सफाई—मंदिर के पास	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	वन चौकी में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे—जल प्रबंधन			
1	41 घरों के ग्रे—जल का प्रबंधन	प्रगतिरत	
2	04 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	प्राथमिक स्कूल किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	पूर्ण	
4	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	वन चौकी में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	नालियों की साफ—सफाई—सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
7	नालियों को ढकना/बंद करना—सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	

5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	ग्राम के समस्त आंतरिक मार्गों में पौधरोपण	अपूर्ण	
2	पन्ना-अमानगंज मुख्य मार्ग पर पौधरोपण	अपूर्ण	
7. अन्य			
1	पुरानी टंकी की मरम्मत-रावेन्द्र सिंह के ढावा के पीछे	अपूर्ण	

16-ग्राम- जरधोवा, ग्राम पंचायत- जरधोवा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	ओव्हर हेड टैंक की चोक हुई सफाई पाईप को ठीक करना	पूर्ण	9 घरों में काफी कम पानी मिल रहा है। - नयापुरा पूरा टोला एवं अन्य 5 घरों में बूंद भर पानी नहीं मिल रहा है।
2	सम्प में लगा टैंक भराई/टैंक फुल संकेतक में सुधार	पूर्ण	
3	पाईप विस्तार-माध्यमिक विद्यालय से नयापुरा टोले में बखत सिंह के घर तक	अपूर्ण	
4	वाल्व लगाना-नयापुरा में बिहारी के घर के पास	पूर्ण	
5	वाल्व लगाना-छोटे सिंह के घर के पास वाले तिराहे में दोनो तरफ की पाईप लाईनों में	अपूर्ण	
6	वाल्व लगाना-ठकुराईस टोले में वीरनसिंह के घर के पास	अपूर्ण	
7	03 घरों में नल कनेक्सन करना	अपूर्ण	
8	11 घरों में जल वितरण हेतु दबाव बढ़ाना	अपूर्ण	
9	नल कनेक्सन -आंगनवाड़ी केन्द्र में	अपूर्ण	
10	मंदिर के नल कनेक्सन में नल घर निर्माण	अपूर्ण	

2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	स्टापडेम में गेट लगाना— बहेरिया नाला, राजेन्द्रसिंह के खेत	अपूर्ण	
2	स्टापडेम में गेट लगाना— कसईला नाला, भूलन माता मंदिर	अपूर्ण	
3	स्टापडेम मरम्मत, किनारा कटाव सुधार— राजेन्द्रसिंह के खेत के पास	अपूर्ण	
4	स्टापडेम मरम्मत, किनारा कटाव सुधार— कसईला नाला, भूलन माता मंदिर के पास	अपूर्ण	
5	तालाब गहरीकरण— हर्रा घाट तालाब	पूर्ण	
6	तालाब गहरीकरण— बल्देव सागर तालाब	पूर्ण	
7	तालाब गहरीकरण— देवी सागर तालाब	अपूर्ण	
8	तालाब गहरीकरण— नया तालाब	अपूर्ण	
9	तालाब गहरीकरण— बाबूसिंह के खेत में	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल, जरधोवा	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल, जरधोवा	अपूर्ण	
3	आंगनवाड़ी केन्द्र, जरधोवा	अपूर्ण	
4	ग्राम पंचायत भवन, जरधोवा	अपूर्ण	
5	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जरधोवा	अपूर्ण	
4. ग्रे—जल प्रबंधन			
1	241 घरों के ग्रे—जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण, ग्राम पंचायत में	अपूर्ण	केवल लीच पिट बनाई गई है
4	प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	केवल किचेन मार्टन बनाया गया है

5	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण, प्रा.मा. स्कूल में	पूर्ण	
6	लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
7	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
8	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
9	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
10	नाली मरम्मत, ढंकाई एवं सफाई	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	सभी आंतरिक मार्गों में	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल परिसर में पौधरोपण	अपूर्ण	
3	नाला किनारे वृक्षारोपण	अपूर्ण	
4	सभी 05 तालाबों की मेढ़ों में पौधरोपण	अपूर्ण	
7. अन्य			
1	अकोला से जरधोवा मार्ग निर्माण—पीएमएसवाय	अपूर्ण	

17- ग्राम- मनोर, ग्राम पंचायत- मनोर, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	पुराने बोरवेल को संप से जोड़ना	अपूर्ण	
2	पाईप विस्तार —हक्कन के घर से मद्दे आदिवासी के घर तक	अपूर्ण	
3	पाईप विस्तार —रामस्वरूप के मकान से रामगोपाल के घर तक	अपूर्ण	

4	पाईप विस्तार –दरियाव के घर से रामप्रताप यादव के घर तक	अपूर्ण	
5	पाईप विस्तार–जलसा बाई के घर से रामदरष गोंड के घर तक	अपूर्ण	
6	मुख्य पाईप विस्तार–टंकी से यादव टोले तक	अपूर्ण	
7	वाल्व लगाना–संतोष यादव के मकान के पास, यादव टोला	अपूर्ण	
8	वाल्व लगाना–जयराज सिंह के मकान के पास, यादव टोला	पूर्ण	
9	08 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	
10	प्राथमिक स्कूल, यादव टोला में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
11	प्राथमिक स्कूल, मुड़ियाना में नल कनेक्सन	पूर्ण	
12	माध्यमिक स्कूल, यादव टोला में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
13	आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
14	वन चौकी में नल कनेक्सन	अपूर्ण	

2. जल संग्रहण/संरक्षण

1	तालाब गहरीकरण– गुड़ियाना टोले में	अपूर्ण	
2	तालाब गहरीकरण–यादव टोले के पास	अपूर्ण	
3	कूप की साफ–सफाई/मरम्मत– गुड़ियाना टोले में	अपूर्ण	

3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग

1	प्राथमिक स्कूल, गुड़ियाना में पाईप एवं लीच पिट	अपूर्ण	
2	प्राथमिक स्कूल, यादव टोला पाईप एवं लीच पिट	अपूर्ण	
3	माध्यमिक स्कूल, पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	वन चौकी में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	

4. ग्रे–जल प्रबंधन

1	217 घरों के ग्रे–जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
---	--------------------------------	--------	--

2	05 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	प्रा. शाला में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	प्रा. शाला में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	वन चौकी में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
7	आंगनवाड़ी केन्द्र में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
8	प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण, मोटर वाले बोरवेल में	अपूर्ण	
9	सीसी एवं ढकी हुई नाली निर्माण—धीर आदिवासी के घर से रामकुमार के मकान तक	अपूर्ण	
10	सीसी एवं ढकी हुई नाली निर्माण— यादव ढावा से लक्ष्मण वंषकार के घर तक	अपूर्ण	
11	नाली निर्माण—गुलाब यादव के घर से संतोष पाल के खेत तक	अपूर्ण	
12	नाली निर्माण—पप्पू आदि के घर से सीताराम आदि के घर तक	अपूर्ण	
13	नाली निर्माण—रंजीत आदि के घर से सीताराम आदि के घर तक	अपूर्ण	
14	नाली निर्माण—रामऔतार के घर से रूपा आदि के घर तक	अपूर्ण	
15	नाली निर्माण—जलसा आदि के घर से मिलन आदि के घर तक	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	प्राथमिक स्कूल गुड़ियाना परिसर में	अपूर्ण	
2	जरूआपुर मार्ग से गुड़ियाना तक मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	
3	पन्ना—छतरपुर मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	

18-ग्राम- तारा, ग्राम पंचायत- तारा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	अधूरे सम्प का निर्माण पूरा करना	अपूर्ण	
2	ओव्हर हेड टैंक से वितरण लाईन जोड़ना	पूर्ण	
3	पाईप विस्तार—मिजाजी के घर से बाबूलाल कुषवाहा के मकान तक	अपूर्ण	
4	पाईप विस्तार—गुप्पी अहिरवार के घर से डीलन आदिवासी के घर तक	पूर्ण	
5	पाईप विस्तार—रामकुमार कुषवाहा के घर से सुखई कुषवाहा के घर तक	अपूर्ण	
6	पाईप विस्तार—रामखिलावन के घर से सवाई लाल कुषवाहा के घर तक	पूर्ण	
7	पाईप विस्तार—रामकुमार गर्ग के घर से नंदा साहू के मकान तक	अपूर्ण	
8	नवीन वाल्व—मिजाजी कुषवाहा के मकान के पास	पूर्ण	
9	नवीन वाल्व—बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय के पास	अपूर्ण	
10	नवीन वाल्व—जान मोहम्मद के मकान के पास दोनो लाईनों में	अपूर्ण	
11	नवीन वाल्व—बाबूलाल कुषवाहा के मकान के पास	अपूर्ण	
12	नवीन वाल्व—हरिजन बस्ती कुआं के पास	अपूर्ण	
13	पाईप का सिरा बंद करना—महादेव कुषवाहा के मकान के पास	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	भूमिसेन तलैया मेढ मरम्मत एवं गहरीकरण— पन्ना रोड़ में तारा टेक के पास	अपूर्ण	
2	नवीन तालाब निर्माण— ताल गांव के पीछे, धुसरहा नाला	अपूर्ण	
3	स्टापडेम निर्माण— बृजेश शर्मा के खेत के पास	अपूर्ण	
4	स्टापडेम निर्माण— स्टापडेम निर्माण, खिरवन हार नाले में	अपूर्ण	
5	नवीन तालाब निर्माण— नागदेव सीन के पीछे	अपूर्ण	

6	04 सामुदायिक कूपों की मरम्मत	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीचपिट निर्माण	अपूर्ण	
2	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीचपिट निर्माण	अपूर्ण	
3	ग्राम पंचायत में पाईप एवं लीचपिट निर्माण	अपूर्ण	
4	वन चौकी में पाईप एवं लीचपिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	434 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	लीच पिट निर्माण- ओव्हर हेड टैंक के ओव्हर फ्लो जल के प्रबंधन हेतु	अपूर्ण	
3	14 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	प्रगतिरत	07 में बने हैं लेकिन तकनीकी रूप से अक्षम हैं।
4	04 सामुदायिक कूपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- आंगनवाड़ी केन्द्र में	अपूर्ण	
6	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- माध्यमिक स्कूल में	अपूर्ण	
7	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- हाई स्कूल में	अपूर्ण	
8	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- वन चौकी में	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	सभी आंतरिक मार्गों एवं पन्ना-अमानगंज मार्ग पर	अपूर्ण	
2	स्कूल, पंचायत के प्रांगण में चारों तरफ	अपूर्ण	
3	खेतों की मेड़ों पर फल-फूलदार पौधे लगाना	अपूर्ण	
4	जल संग्रहण टैंक के आसपास पौधरोपण	अपूर्ण	

19-ग्राम- मुटवा कला, ग्राम पंचायत- मुटवा कला, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	प्रगति की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	सम्प की छपाई करना	पूर्ण	
2	सम्प की रंगाई-पुताई करना	पूर्ण	
3	सम्प से टंकी तक पाईप जोड़ना	पूर्ण	
4	ओव्हर हेड टैंक की रंगाई पुताई, स्कूल परिसर में	पूर्ण	
5	पाईप विस्तार-फतेसिंह के घर से आषाराम के घर तक	पूर्ण	
6	पाईप विस्तार-जमुना यादव के घर से दरियाव के घर तक	प्रगतिरत	
7	पाईप विस्तार-धनीराम के घर से बौरा गोंड के घर तक	अपूर्ण	
8	पाईप विस्तार-बल्लू यादव के घर से बद्री अहिरवार के घर तक	पूर्ण	
9	चैम्बर निर्माण-दोनो वाल्व के पास मुख्य सड़क के किनारे	अपूर्ण	
10	99 घरों में नवीन कनेक्सन करना	प्रगतिरत	काम जारी है। 30 घर शेष बचे हैं।
11	हाई स्कूल कम्पस में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
12	आंगनवाड़ी केन्द्र, में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
13	उचित मूल्य की दुकान में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
14	ग्राम पंचायत भवन में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	टूटे स्टापडेम की मरम्मत, नाला सफाई-रंजीत के घर के पास	अपूर्ण	
2	बाबड़ी की मरम्मत, सफाई-मुख्य सड़क के किनारे	पूर्ण	

3	बड़े तालाब तक नाली निर्माण—सुआ जोहार से तालाब तक	पूर्ण	
4	कूप मरम्मत, सफाई, जगत निर्माण—बधियन वाले कूप में	पूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल, मुटवा कला	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल, मुटवा कला	अपूर्ण	
3	हाईस्कूल स्कूल, मुटवा कला	अपूर्ण	
4	आंगनवाड़ी केन्द्र, मुटवा कला	अपूर्ण	
5	उचित मूल्य की दुकान, मुटवा कला	अपूर्ण	
6	ग्राम पंचायत, मुटवा कला	अपूर्ण	
4. ग्रे—जल प्रबंधन			
1	212 घरों के ग्रे—जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	लीच पिट निर्माण— टैंक ओव्हरफ्लो के पास	अपूर्ण	
3	04 प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण—सभी हैण्डपंप के पास	प्रगतिरत	01 हैण्डपंप में सोख्ता पिट बना है लेकिन असफल है।
4	नाली के अंदर गंदे जल का उपचार—रंजीत के घर के पास	अपूर्ण	
5	लीच पिट—राजाराम गोंड के घर के पास	अपूर्ण	
6	नाली के अंदर गंदे जल का उपचार—स्वामी यादव के घर के पास	अपूर्ण	
7	लीच पिट निर्माण—अनवर गोंड के घर के पास	अपूर्ण	
8	नाली निर्माण—गन्नु के घर से अनवर के घर तक	अपूर्ण	
9	नाली निर्माण—रामेश्वर के घर से मनीराम अहिरवार के घर तक	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			

1	सभी आंतरिक मार्गों एवं मुख्य मार्ग पर	अपूर्ण	
2	स्कूल, पंचायत के प्रांगण में चारों तरफ	अपूर्ण	
3	खेतों की मेड़ों पर फल-फूलदार पौधे लगाना		

**20-ग्राम- रानीगंज पुरवा, ग्राम पंचायत- रानीगंज पुरवा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना,
(म0प्र0)**

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	सम्प में टाइल्स लगाना, ग्राम पंचायत के पास	पूर्ण	
2	संप में पंखा लगाना, ग्राम पंचायत के पास	अपूर्ण	
3	संप में बोर्ड एवं बल्व लगाना, ग्राम पंचायत के पास	पूर्ण	
4	संप के अंदर रंगाई पुताई, ग्राम पंचायत के पास	पूर्ण	
5	पाईप विस्तार-अखिलेश के घर से मौजी के घर तक	पूर्ण	
6	पाईप विस्तार-रोड से राजकुमार चौधरी के घर तक	पूर्ण	
7	पाईप के सिरों को बंद करना-ग्राम पंचायत के सामने	अपूर्ण	
8	पाईप के सिरों को बंद करना-रामसनेही के घर के पास	पूर्ण	
9	पाईप के सिरों को बंद करना-मौजी के घर के पास	पूर्ण	
10	वाल्व लगाना-पुलिया के पास सड़क के बांयी तरफ गांव की ओर वाली पाईप लाईन में	पूर्ण	
11	वाल्व लगाना-ग्राम पंचायत के सामने बगीचे वाली लाईन में	अपूर्ण	
12	वाल्व लगाना-सोनेलाल चौधरी के घर के पास	अपूर्ण	
13	वाल्व लगाना-भूपत चौधरी के घर के पास गौरैया बाबा की लाईन में	अपूर्ण	
14	26 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	प्रगतिरत	04 घर बांकी है।

15	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्शन	पूर्ण	
16	ग्राम पंचायत भवन में नल कनेक्शन	पूर्ण	
17	सामुदायिक भवन में नल कनेक्शन	पूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	नहर मरम्मत कार्य— देवरी पैता में प्रभु चौधरी के खेत के पास	अपूर्ण	
2	नहर मरम्मत कार्य— बिरवाही पैता की मरम्मत	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	ग्राम पंचायत में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	सामुदायिक भवन में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे—जल प्रबंधन			
1	172 घरों के ग्रे—जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	07 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	प्रगतिरत	01 हैण्डपंप में बन चुका है।
3	प्राथमिक शाला में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	ग्राम पंचायत में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	सामुदायिक में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	बंद नालियों का निर्माण—सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	

21-ग्राम- बड़वारा, ग्राम पंचायत- बड़वारा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	अधूरे संप को पूरा करना	अपूर्ण	
2	ओव्हर हेड टैंक को संप से जोड़ना	अपूर्ण	
3	पाईप विस्तार—भाईलाल बसोर के घर से मुख्य सड़क तक	प्रगतिरत	
4	पाईप विस्तार—हनुमान मंदिर पीपल के पास से दुर्गेस मालवीय के मकान तक	प्रगतिरत	
5	पाईप विस्तार—सक्कू कुषवाहा के मकान से कमला बिलथरिया के मकान तक	प्रगतिरत	
6	पाईप विस्तार—मिलन कुषवाहा के मकान से सुनील चौरसिया के मकान तक	प्रगतिरत	
7	पाईप विस्तार—सीताराम कुषवाहा के मकान से ग्राम पंचायत तक	प्रगतिरत	
8	पाईप विस्तार—बाबूलाल ढीमर के घर से नीलकंथ बेयर हाउस तक	प्रगतिरत	
9	पाईप विस्तार—योगेन्द्र शुक्ल के घर से पवन शुक्ल के घर तक	प्रगतिरत	
10	पाईप विस्तार—काशी सोनी के मकान से विवेक साहू के मकान तक	प्रगतिरत	
11	पाईप विस्तार—सीताराम साहू के घर से कल्लू कुषवाहा के घर तक	प्रगतिरत	
12	पाईप विस्तार—विजय कचेर के घर से मनोज द्विवेदी के घर तक	प्रगतिरत	
13	पाईप विस्तार—मनोज द्विवेदी के घर से मुन्नीलाल के घर तक	प्रगतिरत	
14	पाईप विस्तार—लल्लू कचेर के घर से धीरज के घर तक	प्रगतिरत	
15	पाईप विस्तार—राहुल नायक के घर से पवन बिलथरिया के घर तक	प्रगतिरत	
16	पाईप विस्तार—रजना कुषवाहा के घर से बोधन के घर तक	अपूर्ण	
17	पाईप विस्तार—देशराज प्रजापति के घर से सीताराम के घर तक	प्रगतिरत	
18	पाईप विस्तार—रजौहा टोले में सम्पूर्ण बस्ती में	अपूर्ण	
19	पाईप विस्तार—प्रेमलाल बिलथरिया के घर से पुनीत चतुर्वेदी के घर तक	प्रगतिरत	
20	पाईप विस्तार—कंधीलाल कुषवाहा के घर से लल्ला के घर तक, भाटो टोला	अपूर्ण	

21	नवीन वाल्व लगाना—बेटे नायक की दुकान के पास चौक में	पूर्ण	
22	नवीन वाल्व लगाना—बिहारी सेन के मकान के पास	अपूर्ण	
23	नवीन वाल्व लगाना—ललिता त्रिपाठी के मकान के पास	अपूर्ण	
24	नवीन वाल्व लगाना—प्रमोद नायक के घर के पास	अपूर्ण	
25	नवीन वाल्व लगाना—ओमप्रकाश बिलथरिया के मकान के पास	पूर्ण	
26	नवीन वाल्व लगाना—दयाशंकर चौधरी के मकान के पास	अपूर्ण	
27	नवीन वाल्व लगाना—रामधनी द्विवेदी के मकान के पास	अपूर्ण	
28	नवीन वाल्व लगाना—धीरज बिधौलिया के मकान के पास	अपूर्ण	
29	नवीन वाल्व लगाना—नत्थू बिलथरिया के मकान के पास	पूर्ण	
30	नवीन वाल्व लगाना—लक्ष्मीकांत तिवारी के मकान के पास	पूर्ण	
31	नवीन वाल्व लगाना—कौषल पाण्डेय के मकान के पास	पूर्ण	
32	नवीन वाल्व लगाना—राजेन्द्र ढीमर के मकान के पास	पूर्ण	
33	241 घरों में नल कनेक्सन करना	अपूर्ण	
34	कन्या प्राथमिक स्कूल में, नल कनेक्सन	अपूर्ण	
35	आंगनवाड़ी केन्द्र—1, बड़वारा में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
36	आंगनवाड़ी केन्द्र—2, बड़वारा में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
37	आंगनवाड़ी केन्द्र—4, बड़वारा में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
38	प्राथमिक स्कूल, रिजौहा में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
39	माध्यमिक स्कूल, बड़वारा में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
40	आंगनवाड़ी केन्द्र—3, रिजौहा में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
41	ग्राम पंचायत में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
42	उचित मूल्य की दुकान में नल कनेक्सन	अपूर्ण	

2. जल संग्रहण/संरक्षण

1	स्टापडेम निर्माण- बौला घाट	अपूर्ण	
2	स्टापडेम निर्माण- दिनेश बिलथरिया के खेत के पास, अमहा घाट	अपूर्ण	
3	स्टापडेम निर्माण- अखिलेश बिलथरिया के खेत के पास	अपूर्ण	
4	स्टापडेम निर्माण- गोपाल द्विवेदी के खेत के पास	अपूर्ण	
5	स्टापडेम मरम्मत- चौधरी मोहल्ले में	अपूर्ण	
6	तालाब में मेड/बाउन्ड्री- आंगनवाड़ी के पीछे, आवास मोहल्ला	अपूर्ण	

3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग

1	प्राथमिक कन्या स्कूल, बड़वारा	अपूर्ण	
2	प्राथमिक कन्या स्कूल, रिजौहा	अपूर्ण	
3	माध्यमिक स्कूल, बड़वारा	अपूर्ण	
4	आंगनवाड़ी केन्द्र-2, बड़वारा	अपूर्ण	
5	ग्राम पंचायत भवन, बड़वारा	अपूर्ण	
6	उचित मूल्य की दुकान, बड़वारा	अपूर्ण	

4. ग्रे-जल प्रबंधन

1	744 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	लीच पिट निर्माण- ओव्हर हेड टैंक के ओव्हर फ्लो	अपूर्ण	
3	16 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	03 सामुदायिक कूपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- प्राथमिक स्कूल, रजौहा	अपूर्ण	
6	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- प्राथमिक स्कूल, बड़वारा	अपूर्ण	
7	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- माध्यमिक स्कूल, बड़वारा	अपूर्ण	
8	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- ग्राम पंचायत, बड़वारा में	अपूर्ण	
9	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- आंगनवाड़ी केन्द्र,-2, बड़वारा में	अपूर्ण	

10	नाली मरम्मत, ढंकाई एवं सफाई—सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
11	वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पोण्ड—श्मसान घाट के पास	अपूर्ण	
12	वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पोण्ड— रजना कुषवाहा के घर के पास	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	जल संग्रहण टैंक के पास, बिजली घर में	अपूर्ण	
2	सभी आंतरिक मार्गों एवं पन्ना—सतना मार्ग पर	अपूर्ण	
3	मुख्य मार्ग से नीलकंठ बेयर हाउस तक		
4	मुख्य मार्ग से मुक्तिधाम तक, गुखौर मार्ग		
5	सूबाबा तलैया की मेढ पर		
6	शासकीय माध्यमिक शाला परिसर		
7 अन्य कार्य			
1	आंगनवाड़ी केन्द्र में बाउन्ड्रीवाल निर्माण	पूर्ण	

22-ग्राम- डडवरिया, ग्राम पंचायत- डडवरिया, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	पाईप विस्तार—टंकी से चौपरा तक 140 मिमी	पूर्ण	
2	पाईप विस्तार—हन्नू त्रिपाठी के खेत से रामखिलावन चौधरी के मकान तक	अपूर्ण	
3	पाईप विस्तार—मवेसी अस्पताल से हरि वंषकार के घर तक	पूर्ण	
4	पाईप विस्तार—राम जानकी मंदिर से चन्द्रषेखर मिश्रा के घर तक	पूर्ण	

5	पाईप विस्तार—लम्पा चौधरी के घर से रामदीन चौधरी के घर तक	पूर्ण	
6	पाईप विस्तार—चौपरा से बाबू चौधरी के घर तक	पूर्ण	
7	पाईप विस्तार—लम्पा चौधरी के घर से श्यामलाल कोरी के घर तक	पूर्ण	
8	पाईप विस्तार—जवाहर चौधरी के घर से बल्लारे चौधरी के घर तक	पूर्ण	
9	पाईप विस्तार—विष्वंभर चौधरी के घर से भूरा चौधरी के घर तक	पूर्ण	
10	समस्त ग्राम में जीआई के स्थान पर नवीन पाईप लाईन का उपयोग करना	अपूर्ण	
11	नवीन वाल्व—राम जानकी मंदिर के पास	पूर्ण	
12	नवीन वाल्व—रामकेश मिश्रा के घर के पास	अपूर्ण	
13	नवीन वाल्व—यात्री प्रतीक्षालय के पास, लखनपुर पाईप लाईन में	पूर्ण	
14	नवीन वाल्व—विष्णु नामदेव के घर के पास, बेडियाना पाईपलाईन	पूर्ण	
15	88 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	पूर्ण	
16	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
17	माध्यमिक स्कूल में नल कनेक्सन	पूर्ण	
18	ग्राम पंचायत में नल कनेक्सन	पूर्ण	
19	आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
20	पशु औषधालय में नल कनेक्सन	पूर्ण	
21	उप स्वास्थ्य केन्द्र में नल कनेक्सन	पूर्ण	

2. जल संग्रहण/संरक्षण

1	तालाब गहरीकरण	अपूर्ण	
2	नाला गहरीकरण	अपूर्ण	
3	चेकडैम निर्माण	अपूर्ण	
4	चौपरा मरम्मत एवं साफ—सफाई	अपूर्ण	
5	तालाब साफ—सफाई	अपूर्ण	

3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल, डडबरिया	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल डडबरिया		
3	ग्राम पंचायत डडबरिया		
4	आंगनवाड़ी केन्द्र डडबरिया		
5	पशु औषधालय डडबरिया		
6	उप स्वास्थ्य केन्द्र डडबरिया		
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	सभी 12 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	सभी 03 सामुदायिक कूपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	प्राथमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	ग्राम पंचायत में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	आंगनवाड़ी केन्द्र में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
7	पशु औषधालय में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
8	उप स्वास्थ्य केन्द्र में किचेन गार्डन/लीच पिट	अपूर्ण	
9	प्राथमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
10	गर्ग टोले से चौपरा तक	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	डडवरिया मोड से पंचायत भवन तक मार्ग के दोनो तरफ पौधरोपण	अपूर्ण	
2	चौपरा से लखनपुर तक मार्ग के दोनो ओर	अपूर्ण	

3	बंधनवा से मझगवां हार तक मार्ग के दोनो ओर	अपूर्ण	
4	डडवरिया या श्यामरडाडा मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	
5	माध्यमिक शाला परिसर में	अपूर्ण	
6	ग्राम पंचायत भवन परिसर	अपूर्ण	

23-ग्राम- सिमरी मडैयन, ग्राम पंचायत- मडैयन, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	नवीन बोर खनन एवं जीआई पाईप की क्रेसिंग डालना	पूर्ण	
2	संप वेल का पुनर्निर्माण करना	अपूर्ण	
3	पाईप विस्तार—चन्द्र प्रकाश पटेल के घर से भोला पटेल के घर तक	अपूर्ण	
4	26 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	
5	सभी घरों में स्टैण्डपोस्ट एवं टॉटी लगाना	अपूर्ण	
6	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
7	ग्राम पंचायत में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
8	आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन	पूर्ण	
9	घर से दूर सड़क पर लगे नल को घर की बाउन्ड्री के अंदर लगाना	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	कूप की साफ—सफाई/मरम्मत— ग्राम पंचायत के पास	अपूर्ण	
2	कूप की साफ—सफाई/मरम्मत— मंदिर के पास	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	

2	ग्राम पंचायत भवन में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	04 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण	अपूर्ण	
2	ग्राम पंचायत के पास कूप में प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण	अपूर्ण	
3	मंदिर के पास के कूप में किचेन गार्डन एवं लीचपिट निर्माण	अपूर्ण	
4	प्राथमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	आंगनवाड़ी केन्द्र में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	ग्राम पंचायत में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
7	नाली निर्माण-मुन्नीलाल पटेल के घर से लालजी पटेल के घर तक	अपूर्ण	
8	सीसी सड़क एवं नाली निर्माण -देवी जी रामलजखन पटेल के मकान तक	अपूर्ण	
9	सीसी सड़क एवं नाली निर्माण -पंचम पटेल के घर से ग्राम पंचायत तक	अपूर्ण	
10	सीसी सड़क एवं नाली निर्माण -चन्द्रप्रकाश पटेल के घर से रामरतन के घर तक	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	गोंडी बाबा स्थान में	अपूर्ण	
2	बेनीप्रसाद के खेत से देवषरण पटेल के खेत तक	अपूर्ण	
3	मडैयन से बिरवाही तक मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	
4	दादूराम के खेत से तालाब तक	अपूर्ण	
7. अन्य			
1	तालाब में घाट निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण	अपूर्ण	
2	सुदूर सड़क संपर्क निर्माण- मुरली के घर से बिरवाही पहुँच मार्ग तक	अपूर्ण	

3	पुलिया निर्माण- दशरथ पटेल के खेत के पास	अपूर्ण	
---	---	--------	--

24-ग्राम- कुल्हुआ, ग्राम पंचायत- रनवाहा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	ओव्हर हेड टंकी निर्माण	अपूर्ण	
2	सम्प निर्माण	अपूर्ण	
3	पाईप विस्तार-मंगोला आदिवासी के घर से चेता आदिवासी के घर तक	अपूर्ण	
4	मुख्य पाईप विस्तार-बोर से बृजगोपाल के घर तक	अपूर्ण	
5	लीकेज बंद करना-दरवारी लाल यादव के घर के सामने	अपूर्ण	
6	लीकेज बंद करना-माध्यमिक स्कूल के पास	अपूर्ण	
7	लीकेज बंद करना-नाला के पास	अपूर्ण	
8	लीकेज बंद करना-जगदीश यादव के घर के सामने	अपूर्ण	
9	लीकेज बंद करना-राजू महाराज के घर के सामने	अपूर्ण	
10	लीकेज बंद करना-लोकेन्द्र के घर के सामने	अपूर्ण	
11	लीकेज बंद करना-तीरथ पटेल के घर के सामने	अपूर्ण	
12	लीकेज बंद करना-बालकृष्ण प्रजापति के घर के पास	अपूर्ण	
13	लीकेज बंद करना-रामसजीवन यादव के घर के पास	अपूर्ण	
14	नवीन वाल्व लगाना-बृजगोपाल के घर के पास	अपूर्ण	
15	नवीन वाल्व लगाना-बाला प्रसाद के घर के पास	अपूर्ण	
16	14 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	

17	सभी नलों में टोंटी लगाना	अपूर्ण	
18	सभी नल कनेक्शन में स्टैंडपोस्ट बनाना	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना— माता मंदिर के पास	अपूर्ण	
2	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना— महेन्द्र महदेले के खेत के पास	अपूर्ण	
3	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना— राजकुमार शर्मा के खेत के पास	अपूर्ण	
4	स्टापडेम मरम्मत/गहरीकरण— बलीराम के खेत के पास	अपूर्ण	
5	कूप की साफ—सफाई/मरम्मत— ग्राम के किनारे सार्वजनिक कूप	अपूर्ण	
6	कुल्हुआ नाला की सफाई/गहरीकरण— कुल्हुआ नाला सम्पूर्ण ग्राम क्षेत्र में	अपूर्ण	
7	बीहड़ मरम्मतीकरण— कुल्हुआ बीहड़	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे—जल प्रबंधन			
1	147 घरों के ग्रे—जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	10 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	नालियों की साफ—सफाई— सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
4	नालियों की मरम्मत/ढकना/बंद करना— सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	जल संग्रहण टैंक के पास, बिजली घर में	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	कुल्हुआ बीहड़ के चारों तरफ पौधरोपण	अपूर्ण	
2	स्कूल से बांध तक मार्ग के दोनो किनारे पौधरोपण	अपूर्ण	

3	बख्तरी मोड से पुल तक मार्ग के दोनो किनारे	अपूर्ण	
7. अन्य			
1		अपूर्ण	

25-ग्राम- बराछ, ग्राम पंचायत- बराछ, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	नवीन स्त्रोत में मोटर पंप डालना	पूर्ण	
2	नवीन बोरवेल को सम्प से जोड़ना	पूर्ण	
3	ओव्हरहेड टैंक के डोम का पुनर्निर्माण	अपूर्ण	
4	सम्प निर्माण को पूरा करना	अपूर्ण	
5	मुख्य पाईप विस्तार—टंकी से बड़ा दरवाजा तक	अपूर्ण	
6	मुख्य पाईप विस्तार—बड़ा दरवाजा से बस स्टैण्ड तक	अपूर्ण	
7	मुख्य पाईप विस्तार—दरवाजा से छगे यादव के घर तक	अपूर्ण	
8	मुख्य पाईप विस्तार—ग्राम पंचायत से दषरथ आदिवासी के घर तक	अपूर्ण	
9	मुख्य पाईप विस्तार—प्रकाश आदिवासी के घर से कुब्जा आदिवासी के घर तक	अपूर्ण	
10	मुख्य पाईप विस्तार—बिट्टू यादव के घर से नंदीपाल के घर तक	अपूर्ण	
11	सम्पूर्ण ग्राम में औसतन 50 घरों के हिसाब से जल वितरण/कनेक्सन पाईप लाईन बिछाना	अपूर्ण	
12	पाईप लाईन—राजू विष्वकर्मा के घर से दरियाव यादव के घर तक	अपूर्ण	
13	पाईप लाईन—बिरजू आदिवासी के घर से घसोटा कुषवाहा के घर तक	अपूर्ण	
14	पाईप लाईन—घसोटी साहू के घर से नेता साहू के घर तक	अपूर्ण	

15	पाईप लाईन-श्रीराम साहू के घर से कतली महाराज के घर तक	पूर्ण	
16	पाईप लाईन-श्रीराम साहू के घर से संतोष कुषवाहा के घर तक	अपूर्ण	
17	पाईप लाईन-कछियाना टोला में	अपूर्ण	
18	पाईप लाईन-प्रकाश आदिवासी के घर से रामपुरवाले के घर तक	अपूर्ण	
19	पाईप लाईन-मूरत पटेल के मकान से रेले के मकान तक	अपूर्ण	
20	पाईप लाईन-दृगपाल सिंह के मकान से मदन राजा के घर तक	अपूर्ण	
21	पाईप लाईन-ओमरे के घर से बरेठी वाले के घर तक	अपूर्ण	
22	पाईप लाईन-चेहनू के घर से बिहारी कुषवाहा के घर तक	अपूर्ण	
23	पाईप लाईन-प्रीतम आदिवासी के घर से बबलू के घर तक	अपूर्ण	
24	पाईप लाईन-पुलिस चौकी से रध्धू कुषवाहा के घर तक	अपूर्ण	
25	पाईप लाईन-टंकी से नंदकिषोर के घर तक	पूर्ण	
26	पाईप लाईन-महंती के घर से घुरी के घर तक	अपूर्ण	
27	नवीन वाल्व-खुसीराम पटेल के घर के पास	अपूर्ण	
28	नवीन वाल्व-छंगे यादव के घर के पास	अपूर्ण	
29	नवीन वाल्व-टंकी के पास दो वाल्व	अपूर्ण	
30	नवीन वाल्व-बड़ा दरवाजा के पास दो वाल्व	अपूर्ण	
31	नवीन वाल्व-ग्राम पंचायत के पास	अपूर्ण	
32	नवीन वाल्व-मोहन धोवी के मकान के पास	अपूर्ण	
33	नवीन वाल्व-नत्थू यादव के घर के पास	अपूर्ण	
34	नवीन वाल्व-विधायक मोड के पास	अपूर्ण	
35	841 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैंड पोस्ट	अपूर्ण	
36	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
37	कन्या प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	

38	माध्यमिक स्कूल में नल कनेक्शन	अपूर्ण	
39	हाई स्कूल में नल कनेक्शन	अपूर्ण	
40	हायर सेकण्डरी स्कूल में नल कनेक्शन	अपूर्ण	
41	ग्राम पंचायत में नल कनेक्शन	अपूर्ण	
42	04 आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्शन	अपूर्ण	
43	उप स्वास्थ्य केन्द्र में नल कनेक्शन	अपूर्ण	
44	सोसायटी में नल कनेक्शन	अपूर्ण	
45	पशु चिकित्सालय में नल कनेक्शन	अपूर्ण	
46	आबकारी दुकान में नल कनेक्शन	अपूर्ण	
47	मध्यान्चल ग्रामीण बैंक में नल कनेक्शन	अपूर्ण	
48	पुलिस थाना में नल कनेक्शन	अपूर्ण	

2. जल संग्रहण/संरक्षण

1	नवीन स्टापडेम निर्माण- वृंदावन नाला के निचले हिस्से में	अपूर्ण	
2	तालाब निर्माण- भठिया हार में	अपूर्ण	

3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग

1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	पूर्ण	
3	हाईस्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	हायर सेकण्डरी स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	ग्राम पंचायत भवन में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	आंगनवाड़ी केन्द्रों में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
7	उप स्वास्थ्य केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	पूर्ण	
8	सोसायटी में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	

9	पशु चिकित्सालय में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
10	आबकारी दुकान में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
11	मध्यान्चल ग्रामीण बैंक में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
12	पुलिस थाने में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	841 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	39 हैण्डपंपों के पास-प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	प्रगतिरत	16 में पूर्ण है।
3	प्राथमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	पूर्ण	
5	हाई स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	हायरसेकण्डरी में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
7	आंगनवाड़ी केन्द्रों में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
8	उप स्वास्थ्य केन्द्र में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	पूर्ण	
9	सोसायटी में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
10	पशु चिकित्सालय में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
11	आबकारी दुकान में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
12	पुलिस थाना में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	पूर्ण	
13	नालियों की साफ-सफाई/गहरीकरण- सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	सम्पूर्ण ग्राम में आंतरिक मार्गों के दोनो तरफ	अपूर्ण	
2	पन्ना-सलेहा मार्ग में दोनो तरफ	अपूर्ण	

3	टंकी के पास, चारो तरफ	अपूर्ण	
4	पुलिया निर्माण- हरदेव सिंह के खेत के पास	अपूर्ण	

26-ग्राम- गौरा, ग्राम पंचायत- गौरा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	सम्प की रंगाई-पुताई करना	पूर्ण	
2	ओव्हर हेड टैंक की रंगाई पुताई	पूर्ण	
3	पाईप विस्तार-शहीद खान दके घर से लालखान के घर तक	अपूर्ण	
4	पाईप विस्तार-शिरोमणि मिश्रा के घर से भगवान दास के घर तक	अपूर्ण	
5	पाईप विस्तार-डिबिया रजक के घर से खिरबा तक	अपूर्ण	
6	पाईप विस्तार-रामेश्वरी दुबे के घर से बालकृष्ण परिवार के घर तक	अपूर्ण	
7	नवीन वाल्व लगाना-धनीराम के घर के पास, हरिजन बस्ती	अपूर्ण	
8	नवीन वाल्व लगाना-पुष्पराज के घर के पास, आदिवासी मोहल्ला	अपूर्ण	
9	नवीन वाल्व लगाना-धुसुन्दर लोधी के घर के पास, लुधियाना मोहल्ला	अपूर्ण	
10	नवीन वाल्व लगाना-राजाबाई के घर के पास, आवास मोहल्ला	अपूर्ण	
11	95 घरों में नल कनेक्सन करना	अपूर्ण	
12	नल कनेक्सन-हाईस्कूल में	अपूर्ण	
13	नल कनेक्सन-आंगनवाड़ी केन्द्र, पिपरी मोड में	अपूर्ण	
14	नल कनेक्सन-मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र, मडैयन में	अपूर्ण	
15	नल कनेक्सन-प्राथमिक स्कूल, मडैयन में	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			

1	नवीन स्टापडेम निर्माण- कुलई घाट, मुक्तिधाम के पास	अपूर्ण	
2	नवीन स्टापडेम निर्माण- लेघा घाट	अपूर्ण	
3	नवीन स्टापडेम निर्माण-शक्ति दहारा (बरहा)	अपूर्ण	
4	स्टापडेम, मरम्मत- बजरंगवली मंदिर के पास	अपूर्ण	
5	तालाब गहरीकरण, मेढ मरम्मत- मुक्तिधाम के पास	अपूर्ण	
6	तालाब में मेढ/बाउन्ड्री- आंगनवाड़ी के पीछे, आवास मोहल्ला	अपूर्ण	

3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग

1	प्राथमिक स्कूल, गौरा	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल, गौरा	अपूर्ण	
3	हाईस्कूल स्कूल, गौरा	अपूर्ण	
4	आंगनवाड़ी केन्द्र, आवास मोहल्ला	अपूर्ण	
5	मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र, मडैयन	अपूर्ण	
6	ग्राम पंचायत में	अपूर्ण	
7	प्राथमिक स्कूल, मडैयन	अपूर्ण	

4. ग्रे-जल प्रबंधन

1	323 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	लीच पिट निर्माण-ओव्हरहेड टैंक के ओव्हरफ्लो में	अपूर्ण	
3	10 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	प्रगतिरत	8 हैण्डपंप में पूर्ण है।
4	03 सामुदायिक कूपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- प्राथमिक स्कूल, मडैयन	अपूर्ण	
6	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- हाई स्कूल परिसर, गौरा	अपूर्ण	
7	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- ग्राम पंचायत, उमरी में	अपूर्ण	
8	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- आंगनवाड़ी केन्द्र, गौरा आवास मोहल्ला में	अपूर्ण	

9	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण- मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र, मडैयन	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	सभी आंतरिक मार्गों एवं पन्ना-अमानगंज मार्ग पर	अपूर्ण	
2	स्कूल, पंचायत के प्रांगढ़ में चारों तरफ	अपूर्ण	
3	खेतों की मेढ़ों पर फल-फूलदार पौधे लगाना	अपूर्ण	
4	जल संग्रहण टैंक के आसपास पौधरोपण	अपूर्ण	

27-ग्राम- समाना, ग्राम पंचायत- समाना, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	पाईप लाईन विस्तार-टंकी से भिरा चौधरी के घर तक 100 मिमी	अपूर्ण	
2	लीकेज बंद करना-दयाली के घर के पास	अपूर्ण	
3	लीकेज बंद करना-धरमदास के दरवाजे के पास	अपूर्ण	
4	लीकेज बंद करना-चंदीदीन दहायत के घर के पास	अपूर्ण	
5	लीकेज बंद करना-स्कूल के पास	अपूर्ण	
6	लीकेज बंद करना-फरसराम दुबे के घर के पास	अपूर्ण	
7	लीकेज बंद करना-नेनेलाल पाठक के दरवाजे पर	अपूर्ण	
8	लीकेज बंद करना-रामनरेश के घर के पास	अपूर्ण	
9	लीकेज बंद करना-सभापति तिवारी के घर के पास	अपूर्ण	
10	वाल्व लगाना-टंकी के पास नवीन बिछाई जाने वाली वितरण पाईप लाईन में	अपूर्ण	

11	19 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	प्रगतिरत	4 में कनेक्सन हो चुके
12	स्टैण्डविहीन घरों में स्टैण्डपोस्ट बनाना	अपूर्ण	
13	टॉटीविहीन घरों में नल टॉटी लगाना	अपूर्ण	
14	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	पूर्ण	
15	माध्यमिक स्कूल में नल कनेक्सन	पूर्ण	
16	ग्राम पंचायत में नल कनेक्सन	अपूर्ण	

2. जल संग्रहण/संरक्षण

1	तालाब मरम्मत-खिरका तालाब, मसान बाबा के पास	अपूर्ण	
2	नवीन स्टापडेम निर्माण-धर्मेन्द्र पाठक के खेत के पास	अपूर्ण	
3	नवीन स्टापडेम निर्माण-कटुआ घाट में राजाराम तिवारी के खेत के पास	अपूर्ण	
4	नवीन स्टापडेम निर्माण-मनु राजा के खेत के पास	अपूर्ण	
5	नवीन स्टापडेम निर्माण-अवध द्विवेदी के खेत के पास, खर्वा घाट	अपूर्ण	
6	नवीन स्टापडेम निर्माण-पुल के उपर, सुरेन्द्र द्विवेदी के खेत के पास	अपूर्ण	

3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग

1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	ग्राम पंचायत में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	

4. ग्रे-जल प्रबंधन

1	154 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	02 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	पूर्ण	
3	प्राथमिक स्कूल में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	माध्यमिक स्कूल में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	ग्राम पंचायत में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	

6	सम्पूर्ण ग्राम में नाली साफ-सफाई	अपूर्ण	
7	सम्पूर्ण ग्राम में खुली नाली की मरम्मत/ढकना	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	ग्राम पंचायत से मोहनपुरा मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	
2	ककरहटा से समाना रोड के दोनो तरफ	अपूर्ण	
3	ग्राम पंचायत से स्कूल तक मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	

28-ग्राम- बड़ागांव, ग्राम पंचायत- बड़ागांव, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	अधूरे सम्प का निर्माण एवं छपाई करना-मुख्य मार्ग में	अपूर्ण	
2	सम्प की रंगाई-पुताई करना-मुख्य मार्ग में	अपूर्ण	
3	ओव्हर हेड टैंक का निर्माण पूर्ण करना-मुख्य मार्ग में	अपूर्ण	
4	पाईप विस्तार-कुंभधिया टोले में मुख्य मार्ग से पुलिया तक	अपूर्ण	
5	पाईप विस्तार-पटेल मोहल्ले में सभी जगह	अपूर्ण	
6	पाईप विस्तार-पटपरिया टोले में सभी घरों के लिये	अपूर्ण	
7	पाईप विस्तार-पटपरिया-बंगला टोले में सभी घरों के लिये	अपूर्ण	
8	पाईप विस्तार-पंचायत भवन के पीछे मुख्य सड़क से बेटा कुषवाहा के मकान तक	अपूर्ण	

9	पाईप विस्तार—मुख्य सड़क से शंभू शुक्ला के मकान तक, सिड़हा रोड	अपूर्ण	
10	पाईप विस्तार—सूखा टोला—रजवा कुषवाहा के घर से रज्जू कुषवाहा के घर तक	अपूर्ण	
11	पाईप विस्तार—सत्या टोला—गौरी कुषवाहा के घर से रामकिषोरी कुषवाहा के घर तक	अपूर्ण	
12	पाईप विस्तार—सत्या टोला—श्यामलाल कुषवाहा के घर से रामजस कुषवाहा के घर तक	अपूर्ण	
13	पाईप विस्तार—मरहा टोले में सभी घरों के लिये	अपूर्ण	
14	पाईप विस्तार—बेयर हाउस मोहल्ला में सभी घरों के लिये	अपूर्ण	
15	पाईप विस्तार—झिर मोहल्ले में सभी घरों के लिये	अपूर्ण	
16	वाल्व लगाना—इमला तरे चौराहा में सुनील शुक्ला के मकान के पास		
17	वाल्व लगाना—बेटू द्विवेदी के मकान के पास, दहायत मोहल्ला		
18	वाल्व लगाना—जमींदार चौराहा—मनोज पाण्डेय के मकान के पास		
19	वाल्व लगाना—बेटा तोमर की दुकान के पास		
20	वाल्व लगाना—दुर्गा नागर के घर के पास, साहू टोला		
21	वाल्व लगाना—प्राथमिक शाला, पाल मोहल्ला के पास		
22	वाल्व लगाना—पृथ्वीराज पटेल के घर के पास, पटेल मोहल्ला		
23	560 घरों में नवीन कनेक्सन करना		
24	हाईस्कूल में नल कनेक्सन		
25	सभी 06 प्राथमिक स्कूलों में नल कनेक्सन		
26	सभी 05 आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्सन		
27	उचित मूल्य की दुकान में नल कनेक्सन		
28	ग्राम पंचायत भवन में नल कनेक्सन		

2. जल संग्रहण/संरक्षण

1	तालाब गहरीकरण— पटपरिया तालाब	अपूर्ण	
2	स्टापडेम निर्माण— सूखा गुड़ियाना	पूर्ण	

3	स्टापडेम में गेट निर्माण— मरहा मंदिर के पास	अपूर्ण	
4	कूप मरम्मत, सफाई, जगत निर्माण— बंधियन वाले कूप में	अपूर्ण	
5	स्टापडेम निर्माण— हरदू घाट	अपूर्ण	
6	स्टापडेम निर्माण— तिलहा घाट	अपूर्ण	
7	स्टापडेम निर्माण— सत्याघाट	पूर्ण	
8	स्टापडेम निर्माण— कैथाघाट	पूर्ण	
9	स्टापडेम निर्माण— फौजी ढावा के नीचे	अपूर्ण	
10	नवीन तालाब निर्माण— गहरा स्टापडेम के पास	अपूर्ण	

3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग

1	06 प्राथमिक स्कूल, बड़ा गांव	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल, बड़ा गांव	अपूर्ण	
3	हाईस्कूल स्कूल, बड़ा गांव	अपूर्ण	
4	05 आंगनवाड़ी केन्द्र,	अपूर्ण	
5	उचित मूल्य की दुकान,	अपूर्ण	
6	ग्राम पंचायत, बड़ागांव	अपूर्ण	

4. ग्रे—जल प्रबंधन

1	833 घरों के ग्रे—जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	लीच पिट निर्माण—ओवरहेड टैंक के ओवरफ्लो में	अपूर्ण	
3	0ह कार्यशील हैण्डपंप में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	नाली के अंदर गंदे जल का उपचार—सत्या टोले में	अपूर्ण	
5	नाली के अंदर गंदे जल का उपचार—साहू टोले में	अपूर्ण	
6	प्लेटफार्म, लीच पिट निर्माण—साहू टोले में कूप के पास	अपूर्ण	
7	06 प्राथमिक स्कूलों में किचन गार्डन एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	

8	05 आंगनवाड़ी केन्द्रों में किचन गार्डन एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
9	हाई स्कूल में किचन गार्डन एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
10	ग्राम पंचायत में किचन गार्डन एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	सभी आंतरिक मार्गों एवं मुख्य मार्ग पर	अपूर्ण	
2	स्कूल, पंचायत के प्रांगण में चारों तरफ	अपूर्ण	
3	खेतों की मेढ़ों पर फल-फूलदार पौधे लगाना	अपूर्ण	
4	मरहा से सतना-पन्ना मुख्य मार्ग तक	अपूर्ण	

29-ग्राम- बमुरहिया, ग्राम पंचायत- विरवाही, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	मोटर मरम्मत, स्कूल के पास बोरवेल	अपूर्ण	
2	पंप हाउस निर्माण, स्कूल के पास बोरवेल	अपूर्ण	
3	ओव्हरहेड टैंक निर्माण, मषान बाबा के पास	अपूर्ण	
4	पाईप लाईन विस्तार-बोर से दिनेष के घर तक	अपूर्ण	
5	पुरानी पाईप काटना एवं लॉक लगाना-दिनेष के घर के पास	अपूर्ण	
6	नवीन पाईप से पुरानी पाईप को जोड़ना, दिनेष के घर के पास	अपूर्ण	
7	लीकेज मरम्मत- नफीज के घर के सामने	पूर्ण	
8	नवीन वाल्व स्थापना- बोर के पास दोनो पाईप लाईन में	अपूर्ण	

9	04 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	
10	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
11	माध्यमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
12	आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	स्टापडेम निर्माण- सकील के खेत के पास नाले में	अपूर्ण	
2	रपटा एवं स्टापडेम निर्माण- स्कूल के सामने, मेढ़ासन नदी में	अपूर्ण	
3	कूप की साफ-सफाई/मरम्मत- गांधी चौक के पास स्थित कूप	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	81 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	प्लेटफार्म एवं हौदी/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	ढकी नाली निर्माण-बीरन के घर से नाले तक	अपूर्ण	
7	ढकी नाली निर्माण-जहूर के घर से नाले तक	अपूर्ण	
8	नाली मरम्मत एवं ढकना, सम्पूर्ण ग्राम में पूर्व से बनी	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	

6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण

1	बिरवाही मार्ग से बमुरहिया तक मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	
---	--	--------	--

30- ग्राम- बिरवाही, ग्राम पंचायत- विरवाही, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	सम्प निर्माण पूर्ण करना—आंगनवाड़ी केन्द्र के पास	पूर्ण	
2	ओव्हरहेड टैंक निर्माण पूर्ण करना— आंगनवाड़ी केन्द्र के पास	अपूर्ण	
3	बोर से संपत क राईजिंग लाईन जोड़ना	अपूर्ण	
4	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार— ब्याहाना से ओव्हरहेड टैंक तक	अपूर्ण	
5	नल कनेक्सन पाईप लाईन विस्तार—जमीर के घर से ग्राम पंचायत तक	अपूर्ण	
6	नल कनेक्सन पाईप लाईन विस्तार—यशीन के घर से पन्नालाल के घर तक	अपूर्ण	
7	नल कनेक्सन पाईप विस्तार—रामेश्वरी के घर से गोपाल विश्व के घर तक	अपूर्ण	
8	नल कनेक्सन पाईप विस्तार—रामसुख सेन के घर से ग्राम पंचायत तक	अपूर्ण	
9	नल कनेक्सन पाईप विस्तार—दुर्गा कुश के घर से पाटिक कुश के घर तक	अपूर्ण	
10	नवीन वाल्व एवं चैम्बर बनाना— लक्ष्मीकांत तिवारी के घर के पास	अपूर्ण	
11	नवीन वाल्व एवं चैम्बर बनाना— रामप्यारी के घर के पास	अपूर्ण	
12	नवीन वाल्व एवं चैम्बर बनाना— कृष्णकांत तिवारी के घर के पास	अपूर्ण	
13	नवीन वाल्व एवं चैम्बर बनाना— आंगनवाड़ी केन्द्र के पास	अपूर्ण	
14	260 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैंड पोस्ट	अपूर्ण	
15	260 घरों में मजबूत स्टैंडपोस्ट निर्माण एवं टोंटी लगाना	प्रगतिरत	
16	आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन	अपूर्ण	

17	ग्राम पंचायत भवन में नल कनेक्शन	अपूर्ण	
18	उचित मूल्यक की दुकान में नल कनेक्शन	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	स्टापडेम निर्माण- नाउ घाट में	अपूर्ण	
2	स्टापडेम निर्माण- दोहाना घाट में	अपूर्ण	
3	कूप की साफ-सफाई/मरम्मत- सेख मोहम्मद, रमजान मोहम्मद, सुकरवा प्रजापति, मंदिर के पास, छोटा कुशवाहा के घर के पास, हरिजन बस्ती, दुबे की कूप एवं वृंदावन कुशवाहा के घर के पास स्थित कूप	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	ग्राम पंचायत में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	उचित मूल्य की दुकान में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	260 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	15 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण-ग्राम पंचायत में	अपूर्ण	
4	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण-उचित मूल्य की दुकान में	अपूर्ण	
5	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण-आंगनवाड़ी केन्द्र में	अपूर्ण	
6	ढकी नाली निर्माण-सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
7	नाली मरम्मत एवं ढकना, सम्पूर्ण ग्राम में पूर्व से बनी	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
2	ट्रांसफार्मर के पास बिजली के तारों के जाल को खत्म करना	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			

1	रेल्वे लाईन से बिरवाही मोड तक सड़क के दोनो तरफ	अपूर्ण	
2	मेढासन नदी के दोनो किनारे	अपूर्ण	

31-ग्राम- उंटन, ग्राम पंचायत- बिरवाही, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	पाईप विस्तार-वीरेन्द्र पाण्डेय के मकान से गौरीषंकर नामदेव के मकान तक	अपूर्ण	
2	पाईप विस्तार-वीरेन्द्र पाण्डेय के मकान से गुलजारी प्रजापति के मकान तक	अपूर्ण	
3	नवीन वाल्व-हर प्रसाद विष्वकर्मा के मकान के पास	अपूर्ण	
4	नवीन वाल्व-किषोरी साहू के मकान के पास	अपूर्ण	
5	47 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	
6	माध्यमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
7	हायर सेकण्डरी स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
8	घर से दूर सड़क पर लगे नल को घर की बाउन्ड्री के अंदर लगाना	अपूर्ण	
9	41 स्टैण्डपोस्ट में सरिया लगाकर मजबूती से बनाना	अपूर्ण	
10	टूट चुकी नल टॉटी लगाना	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	नवीन स्टापडेम निर्माण-गुल्ली प्रजापति के खेत के पास	अपूर्ण	
2	स्टापडेम मरम्मत/सुधार-नाऊघाट, उन्टन	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	हायर सेकण्डरी स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	

4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	88 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	10 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	हायर सेकण्डरी स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	नालियों की साफ-सफाई- सम्पूर्ण ग्राम	अपूर्ण	
6	नाली निर्माण- आजाद मोहम्मद के घर से बेटालाल की दुकान तक	प्रगतिरत	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
2	नवीन ट्रांसफार्मर-जेजेएम के तहत	अपूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	उन्टन से कोढनपुरवा मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	
2	बिरवाही से हिनौता मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	
7. अन्य			
1	हैण्डपंप मरम्मत- हायर सेकण्डरी स्कूल के पास	अपूर्ण	

32-ग्राम- सवाईगंज, ग्राम पंचायत- रंजोरपुरवा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	अनुशंसा/सुधार संबंधी टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	पाईप विस्तार-चतुर के घर से पुष्पा के घर तक	अपूर्ण	
2	पाईप विस्तार-तुलसीदास के घर से संजू के घर तक	अपूर्ण	
3	वाल्व लगाना-रतन सिंह यादव एवं गोपाल यादव के घर के सामने	अपूर्ण	

4	वाल्व/चैम्बर मरम्मत-स्कूल के पास वाल्व की मरम्मत एवं चैम्बर निर्माण	पूर्ण	
5	13 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	अपूर्ण	
6	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
7	आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन करना	अपूर्ण	
8	08 कनेक्सन में जीआई पाईप, टॉटी एवं स्टैण्डपोस्ट बनाना	अपूर्ण	
9	08 कनेक्सनों के लीकेज दूर करना	प्रगतिरत	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	चेकडेम मरम्मत एवं गेट लगाना- अमर सिंह के खेत के पास	अपूर्ण	
2	तालाब गहरीकरण एवं मरम्मत-बरबठाउ में	अपूर्ण	
3	कूप की साफ-सफाई/मरम्मत- संतोष यादव के खेत पास एवं पीपल के पास	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	89 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	05 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं हौदी/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	प्राथमिक स्कूल में किचन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	नाली निर्माण-सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
2	टूटे बिजली कनेक्सन/तार सुधार	पूर्ण	
6. फलदार एवं फूलदार पौधरोपण			
1	रेल्वे पुल से स्कूल तक दोनो तरफ	अपूर्ण	

33- ग्राम- झरकुआ, ग्राम पंचायत- झरकुआ, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	अनुशंसा/सुधार संबंधी टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	नवीन बोरवेल के मोटर में सुधार- ग्राम पंचायत के पास	अपूर्ण	
2	संपवेल के मोटर की शक्ति बढ़ाना-ओव्हरहेड टैंक भरने वाला पंप	अपूर्ण	
3	लीकेज दूर करना- ग्राम में अलग-अलग 08 जगहों पर लीकेज है	अपूर्ण	
4	पाईप विस्तार-ओव्हरहेड टैंक से ग्राम पंचायत तक	अपूर्ण	
5	पाईप विस्तार- सड़क से दीपक रैकवार के घर तक	अपूर्ण	
6	पाईप विस्तार- बरिया हैण्डपंप से अंतिम तक शंकरगढ में	अपूर्ण	
7	ओव्हरहेड टैंक से सप्लाई जोड़ना-ग्राम पंचायत तक बिछाई जाने वाली नई पाईप लाईन को	अपूर्ण	
8	नवीन वाल्व लगाना-रमेश दहायत के घर के पास	अपूर्ण	
9	नवीन वाल्व लगाना-झिक्कू के घर के पास		
10	नवीन वाल्व लगाना-राजकुमार अहिरवार के घर के पास		
11	नवीन वाल्व लगाना-राजेश गुप्ता के घर के पास		
12	नल कनेक्सन-90 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैंड पोस्ट	अपूर्ण	
13	आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन करना	अपूर्ण	
14	उचित मूल्य की दुकान में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
15	ग्राम पंचायत में नल कनेक्सन	अपूर्ण	
16	सभी स्टैंडपोस्टों को सरिया लगाकर मजबूती से बनाना	अपूर्ण	
17	सभी नल कनेक्सनों में टॉटी लगाना	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			

1	तालाब गहरीकरण एवं सफाई—गणपत सागर तालाब	अपूर्ण	
2	नवीन स्टापडेम निर्माण—आशाराम के खेत के पास	अपूर्ण	
3	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना—गडरा वाले स्टापडेम में	अपूर्ण	
4	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना—राजकुमार अहिरवार के खेत के पास		
5	कूपों की साफ—सफाई एवं मरम्मत—सभी कूपों की		
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	हाई स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	हायरसेकण्डरी स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	उचित मूल्य की दुकान में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
7	ग्राम पंचायत में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे—जल प्रबंधन			
1	393 घरों के ग्रे—जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	19 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं हौदी/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	प्राथमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	हायरसेकण्डरी स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	उचित मूल्य की दुकान में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
7	ग्राम पंचायत में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
8	नालियों की साफ—सफाई— सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
9	नालियों को ढकना/बंद करना— सम्पूर्ण ग्राम में पूर्व से बनी	अपूर्ण	

5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	

34- ग्राम- नुनाही, ग्राम पंचायत- गोल्ही पाठक, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	अनुशंसा/सुधार संबंधी टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	नवीन बोरवेल के मोटर डाला-07 हार्सपावर	अपूर्ण	
2	जल सप्लाई पूर्व आर.ओ./फिल्टर लगाना- जल शुद्ध नहीं है	अपूर्ण	
3	पाईप लाईन विस्तार-विजय बिलथरिया के घर से स्कूल तक	अपूर्ण	
4	नल कनेक्सन-08 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैंड पोस्ट	अपूर्ण	
5	नल कनेक्सन-सभी नल कनेक्सनों को घर के अंदर लगाना	अपूर्ण	
6	नल कनेक्सन-सभी नल कनेक्सनों में टॉटी लगाना	अपूर्ण	
7	नल कनेक्सन-सभी नल कनेक्सनों में स्टैंडपोस्ट बनाना	अपूर्ण	
8	नल कनेक्सन-खुली कनेक्सन पाईपों को कवर/सुरक्षित करना	अपूर्ण	
9	नवीन वाल्व- रामनिवास विश्वकर्मा के घर के पास	अपूर्ण	
10	वाल्व चैम्बर बनाना- प्रारंभ में लगे दोनो वाल्व में	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	स्टापडेम निर्माण- सिमरी रास्ते में पुलिया के पास	अपूर्ण	
2	स्टापडेम निर्माण-नहर की पुलिया के पास	अपूर्ण	
3	कूपों की साफ-सफाई एवं मरम्मत-दोनो सामुदायिक कूप	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हार्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	

2	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	सामुदायिक भवन में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	120 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	05 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं हौदी/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	प्राथमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	सामुदायिक भवन में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	ढकी हुई नाली निर्माण-बेटूलाल कुशवाहा के घर से नहर की पुलिया तक	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
5. फलदार/फूलदार पौधरोपण			
1	नुनाही मोड से झिन्ना तक	अपूर्ण	

35- ग्राम- देवरी, ग्राम पंचायत- देवरी, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	अनुशंसा/सुधार संबंधी टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	बोरवेल को संप से जोड़ना-बस स्टैण्ड के पास वाला बोरवेल	अपूर्ण	
2	जल वितरण पाईप विस्तार-बस स्टैण्ड से रनवाहा रोड मंगल सिंह के घर तक	अपूर्ण	
3	नल कनेक्सन पाईप पाईन विस्तार-टंकी से भठिया टोला तक	अपूर्ण	
4	नल कनेक्सन पाईप पाईन विस्तार-बस स्टैण्ड से टंकी तक	अपूर्ण	
5	नल कनेक्सन पाईप पाईन विस्तार-हिम्मत दास के घर तक	अपूर्ण	

6	नल कनेक्सन पाईप पाईन विस्तार—शिवपाल राजपूत के घर तक	अपूर्ण	
7	नल कनेक्सन पाईप पाईन विस्तार—यादव टोला में	अपूर्ण	
8	नल कनेक्सन पाईप पाईन विस्तार—सुरेन्द्र यादव के घर तक	अपूर्ण	
9	नल कनेक्सन पाईप पाईन विस्तार—टंटा ढीमर के घर तक	अपूर्ण	
10	नल कनेक्सन पाईप पाईन विस्तार—हरिदयाल के घर से लंपा के घर तक	अपूर्ण	
1.1	पाईप काटकर इंड कैप लगाना		
1	पाईप काटकर इंड कैप लगाना—प्रकाश कोरी के घर के पास	अपूर्ण	
2	पाईप काटकर इंड कैप लगाना—मुन्ना डा0 के घर के पास मुख्य पाईप लाईन	अपूर्ण	
3	पाईप काटकर इंड कैप लगाना—श्यामसुन्दर के घर के पास	अपूर्ण	
4	पाईप काटकर इंड कैप लगाना—मनोज पाठक, उपसरपंच एवं रमाकांत के घर पास	अपूर्ण	
1.2	जल वितरण पाईप को नल कनेक्सन पाईप से जोड़ना		
1	पाईप जोड़ना— प्रकाश कोरी के घर के पास	अपूर्ण	
2	पाईप जोड़ना— श्यामसुन्दर के घर के पास	अपूर्ण	
3	पाईप जोड़ना— प्रकाश कोरी के घर के पास	अपूर्ण	
4	पाईप जोड़ना— मनोज पाठक, उपसरपंच एवं रमाकांत के घर पास	अपूर्ण	
5	पाईप जोड़ना— मंगल के घर के पास	अपूर्ण	
6	पाईप जोड़ना— मुन्ना सोनी के घर के पास	अपूर्ण	
1.3	अन्य		
1	नवीन वाल्व लगाना—मुख्य पाईप से जल वितरण पाईप के सभी जोड़ों में	अपूर्ण	
2	140 घरों में नल कनेक्सन करना	अपूर्ण	
3	नल कनेक्सन—सभी नल कनेक्सनों को सड़क से हटाकर घर के अंदर लगाना	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	तालाब साफ—सफाई एवं गहरीकरण— ग्राम का तालाब	अपूर्ण	

2	तलैया साफ-सफाई एवं गहरीकरण- ग्राम की तलैया	अपूर्ण	
3	तलैया साफ-सफाई एवं गहरीकरण- मठली की तलैया	अपूर्ण	
3	कूपों की साफ-सफाई एवं मरम्मत-सभी 10 कूप	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	350 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	10 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं हौदी/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	प्राथमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	आंगनवाड़ी केन्द्र में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	ढकी हुई नाली निर्माण-सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
7	नालियों को ढकना-सम्पूर्ण ग्राम में पूर्व से बनी नालियां		
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
5. फलदार/फूलदार पौधरोपण			
1	देवरी मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	

36- ग्राम- मुराछ, ग्राम पंचायत- देवरी, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	अनुशंसा/सुधार संबंधी टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	ट्रांसफार्मर मरम्मत— जमींदार टोला डायरेक्ट सप्लाई वाला	अपूर्ण	
2	जल वितरण पाईप विस्तार—चंदन यादव के घर से गिरधारी अहिरवार के घर तक	अपूर्ण	
3	जल वितरण पाईप विस्तार—ओव्हरहेड टैंक से गुमान सिंह के घर तक	अपूर्ण	
1.1	पूर्व से बिछी पाईप काटकर इंड कैप लगाना		
1	गुमान सिंह के घर के पास पाईप काटकर एक सिरे में इंड कैप लगाना एवं दूसरे सिरे को मुख्य पाईप से जोड़ना	अपूर्ण	
2	टंकी के पास पाईप काटकर एक सिरे में इंड कैप लगाना एवं दूसरे सिरे को मुख्य पाईप से जोड़ना	अपूर्ण	
1.2	वाल्व एवं नल कनेक्सन		
1	नवीन वाल्व लगाना—मुख्य पाईप से जल वितरण पाईप के सभी जोड़ों में	अपूर्ण	
2	नवीन वाल्व लगाना—गुमान सिंह के घर के पास	अपूर्ण	
3	नवीन वाल्व लगाना—चंदन सिंह के घर के पास	अपूर्ण	
4	32 घरों में नल कनेक्सन करना एवं स्टैंडपोस्ट बनाना	अपूर्ण	
5	निमहा टोले में नल कनेक्सनों में स्टैंडपोस्ट बनाना	अपूर्ण	
6	नल कनेक्सन—प्राथमिक शाला, जमींदार टोला	अपूर्ण	
7	नल कनेक्सन—आंगनवाड़ी केन्द्र, चोकनपुरवा	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	तलैया मरम्मत एवं गहरीकरण, मुराछ	अपूर्ण	
2	चौपड़ा मरम्मत एवं साफ—सफाई	अपूर्ण	

3	कूपों की साफ-सफाई एवं मरम्मत-सभी 04 सामुदायिक कूप	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	03 प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	आंगनवाड़ी केन्द्र, जमींदार टोले में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	आंगनवाड़ी केन्द्र, चोकनपुरवा में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	252 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	12 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं हौदी/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	03 प्राथमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	आंगनवाड़ी केन्द्र, जमींदार टोले में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	आंगनवाड़ी केन्द्र, चोकनपुरवा में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	नालियों को ढकना एवं सड़क के नीचे करना, जमींदार टोला	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
5. फलदार/फूलदार पौधरोपण			
1	मुराछ मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	

37- ग्राम- बंगला, ग्राम पंचायत- भटहरमेघा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	अनुशंसा/सुधार संबंधी टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	मोटर बदलना- डायरेक्ट सप्लाई वाले बोर में 07 हार्सपावर का मोटर डालना	अपूर्ण	
2	प्लास्टिक ओव्हरहेड टैंक के स्टैंड को मजबूती से बनाना, कमजोर है	अपूर्ण	

3	सीमेंट ओव्हरहेड टैंक बनाना	अपूर्ण	
1	नल कनेक्सन-23 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
2	टूटे हुये स्टैंडपोस्टों को पुनः मजबूती से बनाना	अपूर्ण	
3	टॉटी विहीन नलों में टॉटी लगाना	अपूर्ण	
2. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	88 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	03 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं हौदी/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	नालियों की साफ-सफाई एवं मरम्मत- सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
2	नवीन ट्रांसफार्मर को बिजली कनेक्सन देना	अपूर्ण	
5. फलदार/फूलदार पौधरोपण			
1	बंगला मार्ग के दोनो तरफ	अपूर्ण	

38- ग्राम- रमखिरिया, ग्राम पंचायत- रमखिरिया, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	अनुशंसा/सुधार संबंधी टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	संप की छपाई एवं रंगाई करना- ओव्हरहेड टैंक के पास	अपूर्ण	
2	जल वितरण पाईप विस्तार-राजापुर के बचे आधे भाग में	अपूर्ण	
3	जल वितरण पाईप विस्तार-सनेही के घर से छंगा के घर तक	अपूर्ण	
4	जल वितरण पाईप विस्तार-कुशमिया के घर से जुम्मन गोंड के घर तक	अपूर्ण	
5	जल वितरण पाईप विस्तार-स्वामी के घर से रघुवंश दुबे के घर तक	अपूर्ण	

6	नवीन वाल्व-ओव्हरहेड टैंक के पास देविन टोला वाली पाईप लाईन में	अपूर्ण	
7	नवीन वाल्व-ओव्हरहेड टैंक के पास राजापुर पाईप लाईन में	अपूर्ण	
8	नवीन वाल्व-ओव्हरहेड टैंक के पास रामकालोनी रोड वाली पाईप लाईन में	अपूर्ण	
9	नल कनेक्सन-237 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
10	नल कनेक्सन-प्राथमिक स्कूल, राजापुर में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
11	नल कनेक्सन-प्राथमिक स्कूल, रामकालोनी में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
12	नल कनेक्सन-प्राथमिक स्कूल, गठरपुर में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
13	नल कनेक्सन-प्राथमिक स्कूल, लखा में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
14	नल कनेक्सन-आंगनवाड़ी केन्द्र, राजापुर में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
15	नल कनेक्सन-आंगनवाड़ी केन्द्र, रामकालोनी में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
16	नल कनेक्सन-ग्राम पंचायत भवन में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	

2. जल संग्रहण/संरक्षण

1	तालाब गहरीकरण एवं पार मरम्मत-रमतलैया	अपूर्ण	
2	स्टापडेम मरम्मत-चकरघटा में	अपूर्ण	
3	स्टापडेम मरम्मत-मरघटाई में		
4	07 कूपों की साफ-सफाई एवं मरम्मत-देविन टोला, रामनरेश दुबे कूप, बगीचा कूप, संतोष मिश्रा के घर के सामने, आदिवासी टोला, राजापुर एवं गठरपुर कूप	अपूर्ण	

3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग

1	प्राथमिक स्कूल, राजापुर में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
	प्राथमिक स्कूल, रामकालोनी में पाईप एवं लीच पिट निर्माण		
	प्राथमिक स्कूल, गठरपुर में पाईप एवं लीच पिट निर्माण		
	प्राथमिक स्कूल, लखा में पाईप एवं लीच पिट निर्माण		
	माध्यमिक स्कूल, लखा में पाईप एवं लीच पिट निर्माण		
2	आंगनवाड़ी केन्द्र, रामकालोनी में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	

3	आंगनवाड़ी केन्द्र, राजापुर में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	148 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	05 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं हौदी/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	04 प्राथमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	आंगनवाड़ी केन्द्र, रामकालोनी टोले में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	आंगनवाड़ी केन्द्र, राजापुर में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
7	ढकी हुई नाली निर्माण- सम्पूर्ण ग्राम में	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
2	नदी से हटाकर पंप का स्टार्टर संप में रखना		
5. फलदार/फूलदार पौधरोपण			
1	नाला से ग्राम की पुलिया तक सड़क के दोनो तरफ	अपूर्ण	

39- ग्राम- कोढनपुरवा, ग्राम पंचायत- रानीगंज पुरवा, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	अनुशंसा/सुधार संबंधी टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	संप निर्माण- कारीबराह बांध के पास	अपूर्ण	
2	ओव्हरहेड टैंक निर्माण- कारीबराह बांध के पास	अपूर्ण	
3	जल वितरण पाईप विस्तार-ओव्हरहेड टैंक से ओमप्रकाश कुशवाहा के घर तक	अपूर्ण	
4	जल वितरण पाईप विस्तार-सुरेश कुशवाहा के घर से किशोरी द्विवेदी के घर तक	अपूर्ण	

5	जल वितरण पाईप विस्तार—ओव्हरहेड टैंक से पश्चिम की ओर पटपरा टोले तक	अपूर्ण	
6	नल कनेक्सन पाईप विस्तार—किशोरी द्विवेदी के घर से परमलाल कुश के घर तक	अपूर्ण	
7	नल कनेक्सन पाईप विस्तार—प्रकाश कुश के घर से रामचन्द्र कुश के घर तक		
8	नल कनेक्सन पाईप विस्तार—पुष्पेन्द्र कुश के घर से कल्ला कुशवाहा के घर तक		
9	नल कनेक्सन पाईप विस्तार—शिवकुमार विश्व के घर से गुलुआ कुशवाहा के घर तक		
10	नल कनेक्सन पाईप विस्तार—आशा कुशवाहा के घर से रमेश कुशवाहा के घर तक		
11	नल कनेक्सन पाईप विस्तार—आशा कुशवाहा के घर से टंकी तक		
12	नवीन वाल्व—ओव्हरहेड टैंक के पास जल वितरण पाईप लाइन में	अपूर्ण	
13	नवीन वाल्व—जल वितरण पाईप से नल कनेक्सन पाईप के सभी जोड़ों पर	अपूर्ण	
14	नल कनेक्सन—302 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
15	नल कनेक्सन—प्राथमिक स्कूल, कोढनपुरवा में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
16	नल कनेक्सन—माध्यमिक स्कूल, कोढनपुरवा में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
17	नल कनेक्सन—माध्यमिक स्कूल, पटपरा में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
18	नल कनेक्सन—आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
19	नल कनेक्सन—सामुदायिक शौचालय में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
2. जल संग्रहण/संरक्षण			
1	तालाब गहरीकरण —कारीबराह बांध	अपूर्ण	
2	स्टापडेम में गेट लगाना/मरम्मत—कारीबराह बांध	अपूर्ण	
3	स्टापडेम निर्माण—जगन्नाथ के खेत के पास	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल, कोढनपुरवा में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल, कोढनपुरवा में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	माध्यमिक स्कूल, पटपरा में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	

4	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे-जल प्रबंधन			
1	302 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	08 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	प्राथमिक स्कूल, कोढ़नपुरवा में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4	माध्यमिक स्कूल, कोढ़नपुरवा में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	माध्यमिक स्कूल, पटपरा में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	आंगनवाड़ी केन्द्र में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
7	ढकी हुई नाली निर्माण-किशोरी दुबे के घर से तालाब की ओर	अपूर्ण	
8	ढकी हुई नाली निर्माण- प्राथमिक स्कूल से माध्यमिक स्कूल तक	अपूर्ण	
9	ढकी हुई नाली निर्माण- बिरवाही मोड से छीर तक	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
2	बिजली ट्रांसफार्मर लगाना- ओव्हरहेड टैंक के पास	अपूर्ण	
5. फलदार/फूलदार पौधरोपण			
1	ग्राम के सभी आंतरिक मार्गों के दोनो तरफ	अपूर्ण	

40- ग्राम- दरेरा, ग्राम पंचायत- मनोर, जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, (म0प्र0)

क्र	प्रस्तावित गतिविधियां	स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	अनुशंसा/सुधार संबंधी टिप्पणी
1. जल जीवन मिशन			
1	नवीन बोरवेल खनन- तालाब के नीचे	अपूर्ण	
2	संप निर्माण- मत्ती आदिवासी के घर के सामने	अपूर्ण	

3	ओव्हरहेड टैंक निर्माण- मत्ती आदिवासी के घर के सामने	अपूर्ण	
4	जल वितरण पाईप विस्तार-ओव्हरहेड टैंक से रमेश आदिवासी के घर तक	अपूर्ण	
5	नल कनेक्सन पाईप विस्तार-रमेश आदिवासी के घर से अवध यादव के घर तक	अपूर्ण	
6	नल कनेक्सन पाईप विस्तार-बृजलाल वंशकार के घर से मनी के घर होते हुये रामस्वरूप के घर तक	अपूर्ण	
7	नल कनेक्सन पाईप विस्तार-सूरजदीन आदिवासी के घर से मिर्ची के घर तक	अपूर्ण	
8	नल कनेक्सन पाईप विस्तार-देवरती के घर से रामरूप के घर तक	अपूर्ण	
9	नल कनेक्सन पाईप विस्तार-चबूतरा से वेंकट राजा के घर तक	अपूर्ण	
10	नल कनेक्सन पाईप विस्तार-रमेश के घर से सीताराम के घर होते हुये विघा के घर तक	अपूर्ण	
11	नवीन वाल्व-ओव्हरहेड टैंक के पास	अपूर्ण	
12	नवीन वाल्व-सूरजदीन आदिवासी के घर के पास	अपूर्ण	
13	नवीन वाल्व-बृजलाल वंशकार के घर के पास	अपूर्ण	
14	नवीन वाल्व-रमेश आदिवासी के घर के पास सीताराम वाली लाईन में	अपूर्ण	
15	नवीन वाल्व-रमेश आदिवासी के घर के पास	अपूर्ण	
16	नल कनेक्सन-121 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
17	नल कनेक्सन-प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
18	नल कनेक्सन-माध्यमिक स्कूल में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	
19	नल कनेक्सन-आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन एवं स्टैंडपोस्ट	अपूर्ण	

2. जल संग्रहण/संरक्षण

1	तालाब गहरीकरण एवं मरम्मत-जंगल वाला तालाब	अपूर्ण	
2	नवीन तालाब निर्माण-स्कूल के पीछे वाले नाले में	अपूर्ण	
3	नवीन तालाब निर्माण-मनी आदिवासी के खेत के पास	अपूर्ण	
4	नाला गहरीकरण एवं सफाई-खुर्दईयां के खेत से स्टापडेम तक	अपूर्ण	

5	कूप गहरीकरण एवं सफाई—मंदिर के पास	अपूर्ण	
6	कूप गहरीकरण एवं सफाई—मंदिर के पहले	अपूर्ण	
3. रूफ वाटर हर्वेस्टिंग			
1	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
2	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
4. ग्रे—जल प्रबंधन			
1	121 घरों के ग्रे—जल का प्रबंधन	अपूर्ण	
2	07 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
3	प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण—दोनों कूपों में मंदिर के पास		
4	प्राथमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
5	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
6	आंगनवाड़ी केन्द्र में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	अपूर्ण	
7	नालियों की साफ—सफाई—सम्पूर्ण ग्राम में जहां बनी है	अपूर्ण	
8	नाली ढकना/बंद करना—सिलधरा वाले के घर से चबूतरा तक	अपूर्ण	
9	नाली ढकना/बंद करना— चबूतरा से व्यंकट राजा के घर तक	अपूर्ण	
10	ढकी हुई नाली निर्माण— वेदवती के घर से अवधराज के घर तक	अपूर्ण	
11	ढकी हुई नाली निर्माण— सूरजदीन के घर से मिर्ची के घर तक	अपूर्ण	
12	ढकी हुई नाली निर्माण— सूरजदीन के घर से सिलधरा वाले के घर तक	अपूर्ण	
13	ढकी हुई नाली निर्माण— चबूतरा से वेदरती के घर तक	अपूर्ण	
5. बिजली/ऊर्जा			
1	सौर्य उर्जा संयंत्र की स्थापना करना	अपूर्ण	
5. फलदार/फूलदार पौधरोपण			

1	मुख्य मार्ग से ग्राम तक मार्ग के दोनो किनारे	अपूर्ण	
2	वेदरती के घर से अवधराज के घर तक	अपूर्ण	
3	हनुमान जी मंदिर के आसपास	अपूर्ण	